


**BALANCE ANUAL DE
GESTION PÚBLICA
2023
MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**





ÍNDICE

Contenido

| | |
|--|----|
| SIGLAS | 3 |
| PRESENTACIÓN | 4 |
| I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD..... | 5 |
| II.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes | 5 |
| II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL..... | 7 |
| II.1 Logros alcanzados por la Entidad..... | 7 |
| II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad | 8 |
| Obras financiadas con Bonos Soberanos | 8 |
| • Obras viales ejecutadas por la entidad..... | 68 |
| • Subsidios al transporte público..... | 69 |
| ANEXO I..... | 70 |
| • Logros Obtenidos por Estructura Programática..... | 71 |
| ANEXO II..... | 96 |
| • Recursos Humanos | 96 |
| ANEXO III..... | 96 |
| • Informaciones de Género..... | 96 |
| Contactos:..... | 97 |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.07
18:06:00 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:22:00 -03'00'



SIGLAS

- a) APP : Asociación Público Privada
- b) CM : Convenio Modificatorio
- c) CCM : Centro de Control y Monitoreo de Billetaje Electrónico
- d) DPTO : Departamento
- e) H°A^a : Hormigón Armado
- f) KM. : Kilómetros
- g) M³ : Metros Cúbicos
- h) M² : Metros Cuadrados
- i) ML : Metro lineal
- j) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- k) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
- l) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- m) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
- n) VMT : Viceministerio de Transporte
- o) PTAR : Planta de Tratamientos de Aguas Residuales
- p) RVP : Red Vial Pavimentada.
- q) SIU : Sistema de Información Único
- r) USD : Dólares Americanos

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ** Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.07
18:06:45 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO** Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:22:22 -03'00'



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, y tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio.
- ✓ La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
08:53:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:22:35 -03'00'

I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

II.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISION: “Definir, promover, planificar, gestionar, regular y fiscalizar las políticas de obras públicas, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, y de minería y energía.”.

VISION: “Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país.”.

VALORES: “Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación”.

Es importante mencionar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social” , N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, País de Oportunidades, y la Línea Transversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

El MOPC, tiene como intervenciones estratégicas; el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032; el Plan de Inversión Vial 2013-2023 y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018. A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales y en los caminos vecinales, seguridad vial, así también realiza intervenciones en infraestructura de agua y saneamiento como órgano rector, al igual que en el área de transporte y de minas y energía.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo. Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
08:54:21 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:22:48 -03'00'



En el Año 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha seguido trabajando en la línea de compromiso con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), potenciando las Inversiones en Infraestructura a efectos de fortalecer la economía a través de la Construcción de Obras Públicas.

En Paraguay, actualmente la red vial pavimentada representa el 15,69 % de la red vial inventariada, lo cual indica una insuficiencia, que trae como consecuencia elevados tiempos de traslado y un alto costo de operación vehicular y de fletes, además de los incrementos de los índices de accidentabilidad.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 78.712 km, de los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2023: 10.298. km (15,697% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, Adoquinado, Empedrados).

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el año 2023, con una ejecución presupuestaria de guaraníes siete billones setecientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y dos millones setecientos veinte y seis mil quinientos veinte y seis (Gs. 7.782.782.726.526), lo cual representa el 85% del Plan Financiero asignado, continuando por esta senda esta Cartera, ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras. Asimismo, la ejecución presupuestaria en el Nivel de Inversiones; fue de guaraníes cinco billones setecientos setenta y un mil sesenta y tres millones seiscientos setenta mil setecientos cincuenta y nueve (Gs. 5.771.063.670.759), lo cual representa una ejecución del 83% del Plan Financiero asignado.

A esto, hay que sumar los proyectos ejecutados a través de la modalidad Llave en mano tales como: El corredor Bioceánico: Loma plata- Carmelo Peralta; Costanera Sur y la duplicación de la Ruta PY 02, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), los cuales suman una inversión de guaraníes ochocientos trece mil ochocientos ocho millones ochocientos veinte y cinco mil seiscientos cincuenta y siete. (Gs 813.808.825.657).

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
08:55:07 -03'00'


DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:23:02 -03'00'

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2023 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión, ésta medida ha contribuido al fortalecimiento de la economía a través de la Construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así que se ha invertido cinco billones setecientos setenta y un mil ciento treinta y tres millones trescientos mil setenta y dos (Gs 5.771.063.670.759) del Presupuesto asignado a esta Cartera, cifra bastante representativa para la inversión en infraestructura en los últimos años, estos datos reflejan el compromiso que tiene la Institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), siguiendo así la línea trazada que es la eficiencia y transparencia al administrar los intereses nacionales a cargo de este Ministerio.



JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 08:55:47 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:23:23 -03'00'

II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

Obras financiadas con Bonos Soberanos.

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN U OBRA | MONTO DE LA INVERSIÓN EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | SITUACIÓN DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 1-001-02 | APORTE O SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO | 148.081.938.269 | N/A | N/A |
| 1-001-09 | ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I. CONSORCIO CANALES DEL CHACO. | 8.290.125.272 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II. CONSORCIO MISTOLAR. | 20.032.246.664 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II. CONSORCIO MISTOLAR. | 1.236.191.329 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I. CONSORCIO CANALES DEL CHACO. | 3.363.419.450 | 31,21% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |
| | ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II. CONSORCIO FORTIN CABALLERO. | 6.856.498.623 | 64,85% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |
| | ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III. ING. HUGO NAVARRO. | 791.410.873 | 19,09% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 08:56:34
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:23:27 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN U OBRA | MONTO DE LA INVERSIÓN EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | SITUACIÓN DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1-001-10 | LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA | 4.131.285.056 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCION SOCIAL | 11.231.925.726 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 1-001-13 | LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA | 11.161.959.278 | 99,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 97/2017 LPN - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION | 2.244.963.007 | 95,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 126/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA | 70.212.576 | 98,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-14 | CONSTRUCCION DE AVENIDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA | 15.550.975.288 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 1-001-16 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA | 299.989.613 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 1-001-19 | CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 3 - MINGA GUAZU | 15.000.000.000 | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-21 | OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN | 62.679.140 | 100,00% | OBRA CON RECEPCION PROVISORIA |
| 1-001-24 | CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR | 64.642.730 | 87,13% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-26 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES) | 80.230.746.155 | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-27 | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - 14,9 KM | 116.964.103.433 | 95,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 08:57:22
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:24:09 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA | MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FISICO DE LA OBRA | SITUACION DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|--|
| 1-001-29 | LLAMADO MOPC N° 202/2019. MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS | 91.254.313.543 | 88,91% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-30 | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUA Y LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387 | 24.303.808.853 | 35,31% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUA Y LOTE 2: DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704 | 16.697.991.553 | 22,91% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUA Y LOTE 3: DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA | 4.383.080.100 | 21,31% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-32 | TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO | 13.371.784.796 | 43,60% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-34 | CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU. ASUNCION LUQUE | 2.557.500.616 | 100,00% | PAGOS DE INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES AFECTADOS |
| 1-001-40 | LLAMADO MOPC N° 93/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO-CAAGUAZU" – ID N° 385.592. | 7.738.096.786 | 76,37% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-41 | CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPYBS EN VARIOS DPTOS DEL PAIS - ID N° 396.915. | 2.622.364.255 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 1-001-42 | LLAMADO MOPC N° 55/21 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - ID N° 399.277. | 4.439.814.056 | 62,09% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-44 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ASUNCION | 888.860.793 | 86,60% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 1-001-46 | CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 3 - MINGA GUAZU | 15.764.090.972 | 119,76% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | FISCALIZACION - CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 3 - MINGA GUAZU | 1.296.000.000 | N/A | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 08:58:10 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 16:24:22 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA | MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FISICO DE LA OBRA | SITUACION DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|
| 2-001-05 | CONTRATO N° 131/2017: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS, RUTA PY03, 151 KM.; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000 / RUTA 3 – AZOTEY | 2.221.915.010 | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| 2-001-07 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU | 510.189.322 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-08 | LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1: NATALIO - 7 DE AGOSTO | 14.373.913.070 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2: 7 DE AGOSTO - RÍO ÑACUNDA Y | 15.289.366.774 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3: RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES | 19.295.244 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 162/2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. | 1.904.605.375 | 100,00% | SERVICIO CONCLUIDO |
| | LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 3: TRAMO CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO PARANÁ - PUERTO TOROCUÁ | 5.845.419.974 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 1: RUTA PY 06 - CAMBYRETA - CAMPICHUELO | 10.206.859.272 | 54,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 2: TRAMO A: CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO PARANÁ - PUERTO MAYOR OTAÑO - PUERTO DOS FRONTERAS Y TRAMO B: MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LÓPEZ | 28.347.777.715 | 0,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | VIATICOS Y MOVILIDAD | 66.004.898 | N/A | EN ETAPA DE EJECUCION |

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
08:58:53 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 16:24:36 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA | MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FISICO DE LA OBRA | SITUACION DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 2-001-10 | LPN 97/2019 ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR - LOTE 2 - RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM) Y ACCESO A LA CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) | 996.649.319 | N/A | N/A |
| | LLAMADO MOPC N° 177-19 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA ALQUILER DE OFICINA PARA LA UEP FONPLATA | 293.800.000 | N/A | N/A |
| | LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km) | 12.327.497.853 | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 2-001-13 | LLAMADO MOPC N° 11/2019 EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS RUTA NACIONAL N° 11 TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARA Y SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016 | 424.539.857 | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 2-001-17 | LLAMADO MOPC N° 32/2019 LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL | 3.739.951.572 | 81,24% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 2-001-25 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO". | 970.777.255 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-26 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR" | 4.454.601.493 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-45 | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA | 542.905.439 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-46 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO. | 2.146.303.543 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-49 | PROYECTO "CONTRATO PPP N° 01/2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RUTA PY02" | 468.050.287.746 | 88,91% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN MANUEL
FERREIRA

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Fecha: 2024.02.08
09:00:05 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Fecha: 2024.02.07
16:24:53 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN U OBRA | MONTO DE LA INVERSIÓN EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | SITUACIÓN DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 2-001-59 | LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) | 3.500.277.395 | 40,00% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |
| 2-001-61 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE | 12.153.087.042 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-63 | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI | 12.803.319.453 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU | 41.410.045 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-64 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO: PILAR - GRAL. DIAZ | 2.070.212.678 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-65 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA | 1.102.627.037 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2 | 312.247.236 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-66 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2 Y 3 | 14.983.764.709 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-69 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INFRAN | 14.486.237.357 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-70 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY | 2.542.387.074 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-71 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA | 2.698.876.643 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-72 | LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500) | 7.833.914.067 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-73 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA REH. Y PAVM. VARIOS TRAMOS LOTE 1 SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY | 1.030.029.938 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:00:52 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 16:25:08 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA | MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FISICO DE LA OBRA | SITUACION DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 2-001-88 | LOTE 1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 18+620) | 7.720.316.163 | 0,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 2-001-99 | LLAMADO MOPC N° 147/2016.CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJE (BASCULAS) SEGUNDA CONVOCATORIA | 39.235.600 | 43,01% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 2-002-01 | LLAMADO MOPC N° 09/2014, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 6 | 67.054.271 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | VIATICOS Y MOVILIDAD | 9.494.014 | N/A | |
| 2-002-06 | LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1 | 1.210.351.641 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 2 | 2.023.396.708 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 3 | 799.069.575 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 2 | 1.514.952.014 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - LOTE 7 | 2.621.475.531 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:01:36 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:25:23 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN U OBRA | MONTO DE LA INVERSIÓN EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | SITUACIÓN DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|
| 2-002-06 | LLAMADO MOPC N° 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - LOTE 3 | 809.482.971 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN | 3.239.702.017 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 3 | 1.921.027.993 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1 | 2.507.832.973 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 7 | 1.469.757.642 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 1 | 16.031.282.104 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 2 | 2.857.957.084 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 3 | 2.586.892.998 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 4 | 2.340.008.985 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:02:22 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:25:37 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA | MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FISICO DE LA OBRA | SITUACION DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 2-002-06 | LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 5 | 49.644.459 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-002-07 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 805.139.572 | N/A | - |
| | LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 2 | 92.601.535 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-002-09 | LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3 | 199.155.684 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2 | 509.180.255 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-002-11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 21.261.860 | N/A | - |
| 2-002-12 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.441.438.917 | N/A | - |
| | LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HoAo - LOTES 2 Y 6 | 227.177.600 | 62,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HoAo - LOTE 1 | 109.166.928 | 27,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | CONVENIO MOPC Y INC PARA LA PROVISION DE CEMENTO PORTLAND | 130.500.000 | - | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 37/2021 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC | 405.821.480 | - | SERVICIO CONCLUIDO |
| | LPN N° 24/2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU | 44.672.000 | - | SERVICIO CONCLUIDO |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08

**DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 16:25:52
-03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN U OBRA | MONTO DE LA INVERSIÓN EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | SITUACIÓN DE LA OBRA |
|-------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|
| 2-002-12 | LPN N° 54/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES | 728.217.741 | - | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LPN N° 61/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS | 101.572.912 | - | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LPN N°57/2022 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS | 32.160.673 | - | SERVICIO CONCLUIDO |
| | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES | 106.018.973.250 | - | SERVICIO CONCLUIDO |
| | PROVISIÓN DE LUBRICANTES | 14.716.378.391 | - | SERVICIO CONCLUIDO |
| | LLAMADO MOPC N° 73/2015, LPN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL - PAQ. 2 | 476.955.391 | - | SERVICIO CONCLUIDO |
| 2-002-13 | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 9 | 13.020.244.837 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 8 | 9.689.454.885 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-002-15 | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 7 | 7.708.645.049 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-002-16 | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 6 | 3.716.967.039 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:04:19 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:26:31 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA | MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FISICO DE LA OBRA | SITUACION DE LA OBRA |
|-------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 2-002-17 | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1 | 2.895.667.298 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 2 | 17.271.874.775 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 3 | 30.621.554.479 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-002-18 | LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 1. | 450.531.555 | 9,21% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 2 | 548.805.358 | 6,90% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 21/2022 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO - ESC. AGRÍCOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2022. | 103.240.548 | 8,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| 2-003-02 | CONTRATO N° 586. LLAMADO MOPC N° 42/2020 "CONTRATACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO" | 9.779.592 | N/A | N/A |
| | LLAMADO UEP-MOPC N° 30/2019 "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL". ID 369.498 | 5.114.435 | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:05:03 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 16:27:10 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN U OBRA | MONTO DE LA INVERSIÓN EN Gs. AL 31/12/2023 | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | SITUACIÓN DE LA OBRA |
|---|--|--|--------------------------|----------------------|
| 2-003-02 | CONTRATO N° 585. LLAMADO MOPC N° 44/2020 "CONTRATACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO". | 294.668.346 | N/A | N/A |
| TOTAL DE LA INVERSIÓN EN Gs AL 31/12/2023 | | 1.543.489.927.338 | | |

Obras ejecutadas en la modalidad de Llave en Mano y APP

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | MONTO DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2023 | | | AÑO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | SITUACIÓN DE LA OBRA | MODALIDAD |
|-------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | PGN | OTROS * | TOTAL INVERSIÓN | | | |
| 2-001-49 | AMPLIACION Y DUPLICACION DE LA RUTA NACIONAL PY02 | 815.934.618.567 | 286.867.945 | 816.221.486.512 | 2048 | EN ETAPA DE EJECUCION | APP |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | MONTO DE LA INVERSIÓN AL 31/12/2023 | | | AÑO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | SITUACIÓN DE LA OBRA | MODALIDAD |
|-------------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | PGN | OTROS * | TOTAL INVERSIÓN | | | |
| 1-001-24 | CONSTRUCCION DE LA FRANJA COSTERA SUR | 11.554.483.808 | 71.558.295 | 11.626.042.103 | 2025 | EN ETAPA DE EJECUCION | LLAVE EN MANO |
| 2-001-50 | MEJOR. TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA | 12.111.426.710 | N/A | 12.111.426.710 | 2024 | OBRA CONCLUIDA | LLAVE EN MANO |

*Otros: partidas extrapresupuestarias.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:05:47 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:27:30 -03'00'



Avance de Obras por Proyecto

| "MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y OTROS" | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-08 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO | ASUNCION | CGI SRL | 100,00% | 24,92% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC | ASUNCION | TES INGENIERIA | 100,00% | 25,03% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC | ASUNCION | HOLLER INGENIERIA S.R.L. | 100,00% | 41,56% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC | ASUNCION | OMEGA INGENIERIA S.R.L. | 100,00% | 41,56% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LOCACION DE DEPOSITOS ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS OBSOLETAS | ASUNCION | SERMAT S.A. | N/A | N/A | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-09 | ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I. | POZO HONDO | CONSORCIO CANALES DEL CHACO. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II. | MAGARIÑO | CONSORCIO MISTOLAR | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III. | GRAL. DIAZ | ING. HUGO NAVARRO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:06:31 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:27:46 -03'00'

| "CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO" | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-09 | ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I. | MCAL. ESTIGARRIBIA | CONSORCIO CANALES DEL CHACO | 100,00% | 31.21% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II. | GRAL. DIAZ | CONSORCIO FORTIN CABALLERO | 100,00% | 64.85% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III. | GRAL. DIAZ | ING. HUGO NAVARRO | 100,00% | 19.09% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES DE ARROYOS" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-10 | LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA | LAMBARÉ | CONSORCIO CTN | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCION SOCIAL | SAN IGNACIO | CONSORCIO DELSUR | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "SP. CONST. AVDA. COST. CENT. HISTORICO Y PARQUE BICENTENARIO " | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-13 | LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA | ASUNCIÓN | GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY | 100,00% | 95,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 97/2017 LPN - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCIÓN | ASUNCIÓN | T&C S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 126/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA | ASUNCIÓN | CONSORCIO TECNICON-CAEM-XYZ | N/A | N/A | SERVICIO CONCLUIDO |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:07:15 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:28:04 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA" | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-14 | CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA Y CONEXION DE LA AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL N° 9 | ASUNCION | CONSORCIO D-R COSTANERA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN EDIFICIOS HISTORICOS" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-15 | CONVENIO ENTRE EL MOPC Y LA UCA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN | ASUNCION | UCA | 100,00% | 85,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "RESTAURACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-16 | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE - SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. | ASUNCION | CARAGUATA Y S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-19 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - MINGA GUAZU | MINGA GUAZU | CONSORCIO AGB-TOCSA | 100,00% | 95,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "CONSTRUCCION DEL CIRS DE EMBOSCADA" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-20 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA | EMBOSCADA | APONTE LATORRE | 100,00% | 8,01% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | FISCALIZACION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA | EMBOSCADA | CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA | EMBOSCADA | CONSORCIO CORDILLERA | 100,00% | 3,20% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | FISCALIZACION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA | EMBOSCADA | CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:08:03 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:13:09 -03'00'

| SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-21 | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO | ASUNCION | CONSORCIO TBI | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LINEAS SUBTERRANEAS 23 KV. | ASUNCION | BENITO ROGGIO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN | ASUNCION | ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| PROYECTO CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-23 | GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS | ALCANCE NACIONAL | N/A | 100,00% | 100,00% | EN PROCESO DE CIERRE |
| CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-24 | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES URBANAS, PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR CON FINANCIAMIENTO BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY N° 1.302/1.998 QUE ESTABLECE MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS A LA LEY N° 1.045/1.983 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICADA POR LA LEY N° 5074/2013, SUS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTACIONES. | ASUNCION | COSORCIO DEL SUR | 100,00% | 87,13% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN Y CHACO I" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-26 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HA YES) | ASUNCION (CAPITAL) Y CHACO I (DPTO. DE PRESIDENTE HA YES) | CONSORCIO UNION | 100,00% | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - 14,9 KM" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-27 | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUKU - 14,9 KM | PILAR | CONSORCIO CTC | 100,00% | 95,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:09:01 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:13:36 -03'00'

| "MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION TRES BOCAS" | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-28 | CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y A VELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS | VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/ÑEMBY/SAN LORENZO | TENOEDIL S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y A VELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS | VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/ÑEMBY/SAN LORENZO | CONSORCIO SDC CONSULTORES | N/A | N/A | SERVICIO CONCLUIDO |
| MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD VIAL E ILUMINACION | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-29 | LLAMADO MOPC N° 147/2016 LPI - SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJES (BASCULAS) ID 319-008 | ALCANCE NACIONAL | N/A | 100,00% | 89,91% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE LOS RÍOS NACIONALES" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-30 | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY | ALCANCE NACIONAL | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY | | TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL.S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY | | ARTES Y ESTRUCTURAS S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARANA. LOTE 1: DESDE EL PASO LORO CUARTO HASTA EL PASO SAN PABLO | | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARANA. LOTE 2: DESDE EL PASO CARPINCHERO HASTA EL PASO PASO DE PATRIA | | TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL.S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY Y LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387 | | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A) | 100,00% | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY Y LOTE 2: DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704 | | TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL.S.A | 100,00% | 85,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY Y LOTE 3: DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA | | ARTES Y ESTRUCTURAS S.A | 100,00% | 82,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:09:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:13:56 -03'00'

| RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO | | | | | | |
|---|--|------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-32 | TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO | ASUNCION | CONSORCIO DE RESTAURACION | 100,00% | 43,60% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-34 | CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU. ASUNCION LUQUE | ASUNCION - LUQUE | TECNOEDIL - HEISECKE - OCHO A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCION DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-39 | LLAMADO MOPC N° 27/2022 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO TEMPORAL - BARRIO TACUMBÚ". ID 414.150. | ASUNCIÓN | PROEL INGENIERÍA del ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-40 | LLAMADO MOPC N° 93/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO- CAAGUAZU" - ID N° 385.592. | CORONEL OVIEDO | CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. - ITASA S.A. - PROEL INGENIERÍA - M.M. S.A. | 100,00% | 76,37% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGENCIA" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-41 | CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPYBS EN VARIOS DPTOS DEL PAIS | | | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-42 | LLAMADO MOPC N° 55/21 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - ID N° 399.277. | ENCARNACIÓN | CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR (S.C.CHACO-ASCENT SA.-EISA-RDM) | 58,81% | 62,09% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-44 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ASUNCION | ASUNCION | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. | 100,00% | 46,03% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:10:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:14:42 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POTABLE Y ACC.VIAL PENITENCIARIA MG" | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 1-001-46 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG | CIUDAD DEL ESTE | CONSORCIO AGB-TOCSA | 100,00% | 30,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| " REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN VALLEMI " | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-04 | REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI | CONCEPCION | CONSORCIO BELEN | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-05 | CONTRATO N° 131/2017: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS, RUTA PY03, 151 KM.; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000 / RUTA 3 – AZOTEY | SAN ESTANISLAO A AZOTEY | PROEL INGENIERIA | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | CONTRATO N° 379/2019: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL LOTE N° 1: RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS PUERTO ROSARIO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY (75 KM); ACCESO A ITACURUBI DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO (15 KM) – LOTE N° 2 – KATUETÉ – SAN ALBERTO – HERNANDARIAS (155 KM); HERNANDARIAS – CIUDAD DEL ESTE (ROTONDA KM 4) (15 KM). | LOTE N°1: VILLA DEL ROSARIO - GRAL. AQUINO - ITACURUBI DEL ROSARIO LOTE N° 2: KATUETE A CIUDAD DEL ESTE | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | CONTRATO N° 389/2019: REPARACIÓN DE FALLAS Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA LOTE N° 1 – PUERTO ROSARIO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY (75 KM); ACCESO A ITACURUBI DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO (15 KM) – LOTE N° 2 – KATUETÉ – SAN ALBERTO – HERNANDARIAS (155 KM); HERNANDARIAS – CIUDAD DEL ESTE (ROTONDA KM 4) (15 KM). | LOTE N°1: VILLA DEL ROSARIO - GRAL. AQUINO - ITACURUBI DEL ROSARIO LOTE N° 2: KATUETE A CIUDAD DEL ESTE | CONSORCIO SUPERCARRETERA | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | CONTRATO N° 11/2020: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1 RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN – YBY YAU (109 KM). | LOTE N° 1: SAN ESTANISLAO A CURUGUATY LOTE N° 2: CONCEPCIÓN A YBY YAU | CONSORCIO RIO YPANE | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:11:28 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:15:17 -03'00'

| "MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN" | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIE. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-05 | CONTRATO N° 10/2020: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1 RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN – YBY YAU (109 KM). | LOTE N° 1: SAN ESTANISLAO A CURUGUATY LOTE N° 2: CONCEPCIÓN A YBY YAU | ECOMIPA S.A. | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | CONTRATO N° 134/2020: LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DEL TRAMO CURUGUATY – SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM). | CURUGUATY A SALTOS DEL GUAIRÁ | TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | CONTRATO N° 207/2020: OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU – P. J. CABALLERO, B) PY03: AZOTEY – YBY YAU – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. | AZOTEY - YBY YAU - PEDRO J. CABALLERO | CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO |
| | CONTRATO N° 122/2016: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS; RUTA 6, 172 KM. TRAMO: MINGA GUAZÚ – ACCESO A CAPITÁN MEZA / NATALIO | MINGA GUAZÚ A CAPITÁN MEZA | CONSORCIO MONDAY | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIE. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-07 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BÁSCULA Y CONTROL POLICIAL | CURUGUATY ALBERDI | - | N/A | N/A | EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACION |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). | MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA | CONSORCIO RUTA 9 | 100,00% | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA). | MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA | CONSORCIO D&C | N/A | N/A | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY. | CURUGUATY | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. | 100,00% | 25,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:12:17 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:15:46 -03'00'

| "MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL" | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-07 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY. | CURUGUATY | CIA S.A. | N/A | N/A | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL. | CURUGUATY ALBERDI | - | 0,00% | 0,00% | EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACION |
| | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (87,98 KM). | CURUGUATY | CONSORCIO VILLA YGATIMI | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU. | CURUGUATY | CONSORCIO CIA- INCOCIV | N/A | N/A | SERVICIO FINALIZADO |
| | OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000". | ALBERDI | CONSORCIO HEISECKE - TECO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000 | | CONSORCIO SERTEC | N/A | N/A | SERVICIO FINALIZADO |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI | | CONSORCIO ETH | N/A | N/A | SERVICIO FINALIZADO |
| "MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-08 | LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 1: RUTA PY 06 - CAMBYRETA - CAMPICHUELO | CAMBYRETA | CONSTRUCTORA CCC S.A. | 100,00% | 54,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 2: TRAMO A: CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO PARANÁ - PUERTO MAYOR OTAÑO - PUERTO DOS FRONTERAS Y TRAMO B: MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LÓPEZ | MAYOR OTAÑO C. A. LÓPEZ | CONSTRUCTORA MM S.A. | 100,00% | 57,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:13:03 -03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:16:19 -03'00'

| "MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6" | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-09 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6. | SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA | CONSORCIO TAVAI | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-10 | PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI -PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km) | ALBERDI - VILLA FRANCA - SAN JUAN DE NEEMBUCU - PILAR | CONSORCIO TC PILAR (TECNOEDIL CONSTRUCTURA S.A. - CONSTRUPAR S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN CORDILLERA, PARAGUARI, CAAGUAZU, GUAIRA, CAAZAPA" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-12 | REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM). | PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY | CONSORCIO PARAGUARI | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM) | CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE | CONSORCIO CONCV | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM). | PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY | CONSORCIO PARAGUARI | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM) | CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE | CONSORCIO CONCV | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM.); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.) | PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY | CONSORCIO GRIMAUX ELECTROCONSUL | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:13:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:16:48 -03'00'

| "HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN CORDILLERA, PARAGUARI, CAAGUAZU, GUAIRA, CAAZAPA" | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-12 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM). | CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE | CONSORCIO CIALPA-CONCREMANT | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| "HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-13 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA. | SANTA ROSA DEL AGUARAY - NUEVA GERMANIA - SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU - PUERTO ANTEQUERA | CDD CONSTRUCCIONES S.A. | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| "HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLETA - ALBERDI" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-14 | REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM - VIAL 2 | VILLETA | CONSTRUCTORA HEISECKE | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2 | VILLETA | CONSTRUCTORA HEISECKE | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2 | VILLETA | CONSORCIO ETL DEL SUR | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| "HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. DEMISIONES EITAPUA" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-15 | OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR. | SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION | CONSORCIO SANTA ROSA | 100,00% | 83,70% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA SUR. | SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION | CONSORCIO SPDYD SERVINGGI SRL - PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV Y DISEÑO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE MÉXICO CV. | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:14:43 -03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:17:11 -03'00'

| "HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CANINDEYU" | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-16 | OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE. | SAN ESTANISLAO-CARAYAO- YASY KAÑY- CAPIIBARY-SANTA ROSA DEL MBUTUY | RAMÓN C. ALVAREZ SA | 100,00% | 40,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA NORTE. | SAN ESTANISLAO-CARAYAO- YASY KAÑY- CAPIIBARY-SANTA ROSA DEL MBUTUY | CONSORCIO TOSTICARELLI Y ASOCIADOS (ITYAC-CIALPA S.A) | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| "CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-17 | LLAMADO MOPC N°32/2019 LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL | MARIA AUXILADORA ITAUGUA LA PAZ | PUNTAL S.A ECOMIPA S.A. OSIRIS GROUP S.A. PIROY S.A. LOS TRIGALES | 100,00% | 93,90% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM 21.8-170.3" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-25 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMO: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO". | LIMPIO / SAN ESTANISLAO | CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM 225 - 358.4" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-26 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMO: - SAN IGNACIO - PILAR | SAN IGNACIO / PILAR | TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-30 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: ALPASA - SAPUCAI | PARAGUARI | CARAGUATAY S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO | CARAYAO - JUAN DE MENA | CONSORCIO VIELK | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO TOBATI - MONTE ALTO | TOBATI | CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA. OBRA 3 | LA COLMENA | M & T S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: PIRAYU- PARAGUARI | PIRAYU- COMPAÑIA CERRO LEÓN - PARAGUARI | CONSORCIO B&B ASOCIADOS | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:15:32 -03'00'

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:17:37 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO" | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|--------------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-30 | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: COMPAÑIA GRAL. DÍAZ - MCAL. ESTIGARRIBIA - TTE. ROJAS SILVA - POTRERITO - URUNDEY - ISLA GUAZÚ - GRAL DIAZ -EMPALME RUTA N° 3 (ARROYOS Y ESTEROS - 1° DE MARZO). OBRA 1 | ARROYO Y ESTEROS - IRO DE MARZO | ALFA & OMEGA CONSTRUCTORA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL.OBRA 9: TRAMO:DESIVIO RUTA ATYRA/ CANDIA/ CAACUPE - RUTA TOBATI/CAACUPE | ATYRA - CANDIA - CAACUPE | CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 1: TRAMO VILLARRICA - ITAPE | VILLARRICA - ITAPE | CONSORCIO VICTORIA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO YBYTYMI - LA COLMENA | YBYTYMI - LA COLMENA | CONSORCIO VICTORIA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO ITURBE - VALLE PE (ROJAS POTRERO) - HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI | ITURBE | CONSORCIO SANTA CATALINA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO ITA - NUEVA ITALIA | ITA - NUEVA ITALIA | EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 2: NUEVA ITALIA - CARAPEGUA | NUEVA ITALIA - CARAPEGUA | EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO TRAMO DENTRO DEL TRAMO: SAPUCAI - CERRO ROKE | SAPUCAI | TECNOLOGIA DEL SUR S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: RAMAL A TEBICUARYMI (DESDE VALLE PE) | TEBICUARYMI | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES (EDIVI S.A). | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 2: TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI | COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| CONTRATO DE PRESTAMO P/ FINANCIAM. DEL PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES SOCIALES Y DE INFRAESTRUC. (PAISI) CON LA CAF. TRAMO: LUQUE - PASO SANA | LUQUE | GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PINEIRO S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA | |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:16:20 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:18:01 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO" | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|--------------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-30 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: AREGUA - ISLA VALLE - YUKYRY. OBRA 1 | AREGUA | GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO ACCESO SUR - POTRERITO | YPANE - GUARAMBARE | CONSORCIO OMG S.A Y S&B S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 16: TRAMO CALLE RITA E. GOMEZ VDA. DE AVEIRO (CIUDAD DE LIMPIO) | LIMPIO | CONSORCIO S&B SA - 2G SRL | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA. OBRA 1 | PARAGUARI | SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC S.A) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 2: TRAMO: ATYRA - MONTE ALTO | ATYRA - MONTE ALTO | ARQ. ANA LUCI PORRO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. GRAL. ROGELIO BENITEZ TRAMO: CALLE ROGELIO BENÍTEZ | PIRIBEBUY | TAIVO CONSTRUCCIONES S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 8: TRAMO: COLONIA INDEPENDENCIA - COOPERATIVA PFANNL | COLONIA INDEPENDENCIA | CONSORCIO YBYTYRAPE | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN 4 TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: ITAGUA - PATIÑO | ITAGUA - PATIÑO | ELIO ACOSTA HERRERA EAH CONSTRUCCIONES | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO. OBRA 2 | CAAPUCU - QUYQUYHO | CONSORCIO RAMALES | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ÑANDE TAVA II, BARRIO PUERTO PABLA DEL LA CIUDAD DE LAMBARE | LAMBARE | EMPRESA HERRERIA SAN JOSE (LAURA RAQUEL TORRES GIESBREHT) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3 TRAMO: BOQUERON - ITAPÉ - CNEL. MARTÍNEZ | BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ | CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A (COVIPA S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: CALLE JOHANNSEN VILLA ELISA | VILLA ELISA | ARENALES S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 15: TRAMO EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA | EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA | CONSORCIO CORDILLERA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:17:13 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:27:50 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR" | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|--|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-31 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: YABEBRY - SANTA RITA | YABEBRY - SAN IGNACIO | COVIPA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO B' KAAAGUY RORY - 4 POTREROS - RUTA VI | ENCARNACION | PILAR CONSTRUCTORA S.A | 0,00% | 0,00% | OBRA PARALIZADA - ABANDONO DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: GRAL. DIAZ - MAYOR MARTINEZ. OBRA 7 | ÑEEMBUCU | CONSORCIO PROEL - CIC S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 3: ACCESO A PUERTO OBLIGADO TRAMO 1 | OBLIGADO | CORPORACION CONSTRUCTIVA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO: SAN SOLANO - FLEITAS CUE | SAN PEDRO DEL PARANA | EDB CONSTRUCCIONES | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU | SAN PEDRO DEL PARANA | SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC S.A) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - POTRERO BENITEZ | ALTO VERA | CONSORCIO ALTO VERA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO YATYTA Y - SAN RAFAEL Y PUENTE SOBRE EL RIO TEMBEY | YATYTA Y - SAN RAFAEL DEL PARANÁ | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO: FLEITAS CUE - RIO TEBICUARY | SAN PEDRO DEL PARANA | CONSORCIO ARRECIFE | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 4: ACCESO A PUERTO OBLIGADO. TRAMO 2 | OBLIGADO | PILAR CONSTRUCTORA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: TRAMO: RUTA 6 - CAPITAN MEZA 24 - CAPITAN MEZA 16 | CAPITAN MEZA | YATYTA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO ITURBE - MACIEL | ITURBE - MACIEL | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - YNAMBU - PERLITA TANQUE | ALTO VERA | MM S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA | |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:18:06 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:28:32 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR" | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-31 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: SANTA RITA - SAN IGNACIO | SANTA RITA - SAN IGNACIO | CONSORCIO NACIONAL MISIONERO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: NATALIO - PUERTO LA PALOMA | NATALIO | DMV S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 10: TRAMO: NATALIO - YATYTAY | NATALIO - YATYTAY | M&O SRL | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO: EDELIRA 20 - EDELIRA 28 | EDELIRA | CONSORCIO MOMPOX | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 11: TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - COMPAÑIA SAN SOLANO | SAN PEDRO DEL PRAANA - COMPAÑIA SAN SOLANO | PILAR CONSTRUCTORA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: GRAL. DELGADO - SAN DIONISIO. OBRA 2 | GRAL. DELGADO - SAN DIONISIO | SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC S.A) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 7: TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA | SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA | EMPRESA ING. ANTONIO PELÁEZ GARCIA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 10: TRAMO: ACCESO ESTE A LEANDRO OVIEDO | LEANDRO OVIEDO | YATYTA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCIÓN PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-40 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO J. EULOGIO ESTIGARRIBIA -CRUCE YIHOVY CENTRAL - RAÚL ARSENIO OVIEDO | J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - RAÚL A. OVIEDO, | CONSORCIO CAAGUAZU | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: SANTA RITA - LOS CEDRALES | SANTA RITA - CURUPAYTY - SANTA ROSA - CEDRALES | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 LOTE 4: DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ TRAMOS INCLUIDOS 1) CAAGUAZÚ - REPATRIACIÓN. LONGITUD: 8.6KM. 2) RUTA 2 – NUEVA LONDRES. LONGITUD: 8.5 KM. | CAAGUAZÚ | CONSORCIO CCC-VIALTEC | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:19:00 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:28:55 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN ASFALTO SOBRE EMPEDRADO -REGION SUR" | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------|--------------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-41 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 6: ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUKU | ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUKU | MM S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA | ITA CORA - MAYOR MARTINEZ | PROEL INGENIERIA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN NORESTE" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-43 | REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAAZAPA. OBRA 1: CORONEL OVIEDO - VILLARRICA | CORONEL OVIEDO - MBOCA YATY - YATAITY DEL GUAIRA - VILLARRICA | CONSORCIO VIAL NUEVO HORIZONTE | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5. | YBY YAU - BELLA VISTA NORTE - PEDRO JUAN CABALLERO | CONSORCIO GRAL. AQUINO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 1: CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANENDIYU | CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANENDIYU | 14 DE JULIO S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE | BELLA VISTA | CONSORCIO NORTE | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 01 - TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE | HORQUETA - AZOTEY | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 02 - TRAMO: GUA YAIBI - CALLE BERTONI. | GUA YAIBI | EDB CONSTRUCCIONES | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 11 - TRAMO: RUTA N° 3 - TACUATI. | TACUATI | CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 13 - TRAMO: CURUZU DE HIERRO - AZOTEY | AZOTEY | COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| " CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-45 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÁ | CORPUS CHRISTI - ANAHÍ - PINDOTY PORÁ | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CALLE 14 - RÍO MONDAY | MINGA GUAZÚ - CEDRALES | CONSORCIO MONDAY | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS - TEBYCUARY | CAAGUAZU | 14 DE JULIO S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:19:53 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:29:15 -03'00'

| " CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE " | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|--------------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-45 | PAVIMENTACION ASFÁLTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3 | CARAYAO - CLETO ROMERO - COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA | CONSORCIO YHAGUY | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | YGUAZÚ- RUTA VII - MCAL. LÓPEZ | CONSORCIO YGUAZU | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - RIO YGUAZU | YGUAZU | CONSORCIO YGUAZU | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA | J. E. ESTIGARRIBIA | CONSORCIO VIAL DEL ESTE | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-46 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO. | MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO | CONSORCIO D-R | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: YBYCUT - COL. GOIBURÚ - MBUYAPEY | YBYCUT - MBUYAPEY | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA 1 | ITA | 14 DE JULIO S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CA AZAPA. OBRA 2: VILLARRICA - ÑUMI | VILLARRICA - ÑUMI | CONSORCIO YUTY | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | BACHEO Y RESTITUCIÓN DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE LUQUE Y AVENIDA SUDAMERICANA | LUQUE | INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO | ASUNCION | CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACION DEL ACCESO A VILLETA - ALBERDI (KM0 - KM 16) | VILLETA - ALBERDI | CONSORCIO VILLETANO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL TRAMO: ATYRA - CANDIA - CAACUPE | ATYRA - CANDIA - CAACUPE | ECOMIPA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL PARQUE GUASU METROPOLITANO | LUQUE | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA | NANAWA | DC INGENIERIA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO | CORONEL OVIEDO | COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA | |

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:20:45 -03'00'

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:29:37 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO" | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-46 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL. | ITURBE - MACIEL | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 07 - TRAMO: RAUL OVIEDO - NUEVA TOLEDO. | RAUL ARSENIO OVIEDO - NUEVA TOLEDO | CONCRET MIX S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 08 - TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO. | JUAN M. FRUTOS - 3 DE FEBRERO | CONSTRUCTORA ACARAY S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 10: TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI | PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI | LOS TRIGALES S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-49 | CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE DOS RUTAS NACIONALES 2 Y 7 | YPACARAI HASTA CAAGUAZU | SOCIEDAD DE OBJETO ESPECÍFICO (SOE) "RUTAS DEL ESTE S.A." | 100,00% | 88,91% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-50 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA | LOMA PLATA | CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEÁNICO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA | CARMELO PERALTA | CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEÁNICO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| " CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-51 | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA | EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA | ECOMIPA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO ITA - NUEVA ITALIA | ITA - NUEVA ITALIA | DC INGENIERIA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 2 - TRAMO: ISLA PUCU - 1° DE MARZO Y RAMAL CIA. SAN JUAN - MOMPOX | ISLA PUCU - CIA. SAN ISIDRO - CIA. SAN JUAN - MOMPOX | CONCRET MIX S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 4 - TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAL. 2. TRAMO VALLE PE - TEBICUARYMI. | COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAL - VALLE PE - TEBICUARYMI | CONSORCIO TEBICUARYMI | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 1. DISTRITO SAN LORENZO | SAN LORENZO | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:21:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:30:00 -03'00'

| " CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO" | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|--------------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-51 | PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 2. DISTRITO LUQUE | LUQUE | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 3. DISTRITO CAPIATA | CAPIATA | ECOMIPA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 1 (LLAMADO MOPC 38/2015) | MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - LUQUE - SAN LORENZO | CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 2 (LLAMADO MOPC 38/2015) | FERNANDO DE LA MORA | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 3 (LLAMADO MOPC 38/2015) | LAMBARE - VILLA ELISA - NEMBY - SAN ANTONIO | CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 4 (LLAMADO MOPC 38/2015) | CAPIATA - J. AUGUSTO SALDIVAR - ITAGUA - AREGUA - YPACARAI - GUARAMBARE | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 2 - LOTE N° 1 (LLAMADO MOPC 145/2014) | YPANE - VILETA - FERNANDO DE LA MORA - VILLA ELISA - SAN LORENZO - NEMBY - SAN ANTONIO - YPANE - GUARAMBARE | CONSORCIO ACARAY S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 2 - LOTE N° 2 (LLAMADO MOPC 145/2014) | CARAGUATA Y - VAPOR CUE | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 2 - LOTE N° 3 (LLAMADO MOPC 145/2014) | IRO. DE MARZO - TOBATI | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 2: CORDILLERA Y PARAGUARI | CORDILLERA - PARAGUARI | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 3: CENTRAL | CENTRAL | CONSORCIO VIAL NACIONAL | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 4: CENTRAL / ASUNCION | CENTRAL | CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 1: DEPARTAMENTO CENTRAL (LLAMADO MOPC 88/2014) | SAN LORENZO - CAPITATA - PIRAYU - AZCURRA - YPANE - GUARAMBARE | DC INGENIERIA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:23:17 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:30:24 -03'00'

| " CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO" | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-51 | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 2: DEPARTAMENTO CENTRAL Y CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014) | PEDROZO – AZCURRA - SANTA ELENA – CARAGUATA Y - PIRIBEBUY - ITACURUBI | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 3: DEPARTAMENTO DE CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014) | PEDROZO – AZCURRA - SANTA ELENA – CARAGUATA Y - PIRIBEBUY - ITACURUBI | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| MEJ. Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU - EMPALME RUTA 10 | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-52 | MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM DE LA RUTA N° 13, DESDE CAAGUAZÚ HASTA EL EMPALME CON LA RUTA N° 10 | CAAGUAZU - VAQUERIA - VAQUERIA - EMPALME RUTA N° 10 | CONSORCIO VAQUERIA (PROEL INGENIERIA / ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.) | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| MEJ. CONSERV. TRAMO NÚMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6 | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-53 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO NÚMI - SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR NÚMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 | GUIRÁ, CA AZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA | TOCSA S.A. | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO |
| | CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 | LOTE 1: RUTA PY 06 - CRUCE KIMEX - KRESSBURGO PROGRESIVA 0+180 A PROGRESIVA 27+580 LONGITUD 27,40 KM. | EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO | 100,00% | 7,84% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 | LOTE 2 - TRAMO 2: KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ (PROGRESIVA 27+580 a PROGRESIVA 57+400) - 29,82 KM. | CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN (CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. / SOTEC S.A.) | 100,00% | 4,85% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "HABILITACION MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SAN JUAN BAUTISTA" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-55 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA | QUIINDY - CAAPUCU - VILLA FLORIDA - SAN MIGUEL - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES. | CONSORCIO CONTEC (CONCREMIX S.A. - TECNOEDIL S.A.) | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:24:11 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:30:48 -03'00'

| "HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN" | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|-------------------|--------------------|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-56 | REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920. | POZO COLORADO CONCEPCION | CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (ROVELLA CARRANZA SUC PY - CONCRET MIX S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260. | POZO COLORADO CONCEPCION | CONSTRUCTORA SÁNCHEZ TRIPOLONI LTDA. | 0,00% | 0,00% | EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |
| | REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222. | POZO COLORADO CONCEPCION | CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.) | 0,00% | 0,00% | EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920. | POZO COLORADO CONCEPCION | CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (ROVELLA CARRANZA SUC PY - CONCRET MIX S.A.) | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260. | POZO COLORADO CONCEPCION | CONSTRUCTORA SÁNCHEZ TRIPOLONI LTDA. | 0,00% | 0,00% | EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222. | POZO COLORADO CONCEPCION | CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.) | 0,00% | 0,00% | EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:25:05 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:31:10 -03'00'

| "HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN" | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|--------------------|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-56 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920. | POZO COLORADO CONCEPCION | CONSORCIO CREMA - POZO COLORADO - LOTE 1 | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260. | POZO COLORADO CONCEPCION | CONSORCIO CAEM CSI ICASA - LOTE 2 | N/A | N/A | EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222. | POZO COLORADO CONCEPCION | CONSORCIO INCONPAR INGSER - LOTE 3. | N/A | N/A | EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL |
| HAB. Y MANT. RUTA NACIONAL N°9 Y ACCESO A COLONIA MENONITA | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-57 | OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 1 | BENJAMIN ACEVAL | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | 100,00% | 95,78% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 2 | BENJAMIN ACEVAL, GUA VIRA, PA T PUKU, RÍO NEGRO | CONSORCIO RUTA 9 TRANSHACO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.) | 100,00% | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 3 | KM 192, MONTELINDO | CONSORCIO AVANZA CHACO (OCHO A S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - CONSTRUPAR S.A.) | 100,00% | 92,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 4 | POZO COLORADO, DESVÍO A NUEVA MESTRE, RÍO VERDE | TOCSA | 100,00% | 98,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 5 | RÍO VERDE, TTE. 1RO MANUEL IRALA FERNÁNDEZ | CONCRET-MIX S.A. | 100,00% | 100,00% | EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA |
| | OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 6 | LOMA PLATA, FILADELFIA, TTE. 1RO MANUEL IRALA FERNÁNDEZ, LOS PIONEROS, VILLA CHOFERES DEL CHACO | CONSORCIO BOQUERON (T&C S.A. / ISACIO VALLEJOS CONSTRUCTORA) | 100,00% | 96,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4-LOTE 7 | FILADELFIA, VILLA CHOFERES DEL CHACO, MCAL. ESTIGARRIBIA | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOCIADOS/32 (EDB / CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A.) | 100,00% | 98,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4-LOTE 8 | LOMA PLATA, FILADELFIA, NEULAND, Y LINEA 1 | ROVELLA CARRANZA S.A. SUC. DEL PARAGUAY | 100,00% | 100,00% | EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:25:59 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:31:33 -03'00'

| "MEJORAMIENTO RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO" | | | | | | |
|--|--|------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-58 | LLAMADO MOPC N° 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSSHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION) - LEY N° 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA | ALCANCE REGIONAL | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A AUTOMOTOR SA Ballasch Internacional S.A.C.I CABIPAL METALMEK SA CATHAY S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A. CONDOR SACI DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO DIESA SA ENGINEERING S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-59 | LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) | SAN PEDRO | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA) | 100,00% | 52,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) | | CONSORCIO VIAL ORIENTAL | 100,00% | 65,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) | | CONSTRUCTORA ACARAY S.A. | 100,00% | 72,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:26:54 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:31:56 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN PAV. ASE. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR" | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|-----------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIE. EN % | AVANCE FISICO % | OBSERVACION |
| 2-001-60 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPÁ, OBRA 3: ÑUMI - CAAZAPÁ | ÑUMI - CAAZAPA | PROEL INGENIERIA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: KRESSBURGO - TIROL. | CARLOS ANTONIO LOPEZ | CONSORCIO RIO PARANA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A PUERTO TROCIUK | SAN JUAN DEL PARANA | CONSORCIO NAVARROS & ASOCIADOS | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO. | CAAPUCU - QUYQUYHO | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 4 - TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE. | SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE | CONSTRUPAR S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 6 - TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA. | RAUL PEÑA | CONSORCIO ORIENTAL | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA. | SAN IGNACIO - SANTA RITA | MM S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU. | SAN PEDRO DEL PARANA | CONSORCIO CARAGUATA Y (SOTEC SA - CONSTRUCTORA PARANA SA) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIE. EN % | AVANCE FISICO % | OBSERVACION |
| 2-001-61 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA | GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA | IG. CARLOS GUEYRAU | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CIRCUNVALACION SAN PEDRO YCUAMANDIYU | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | CONSORCIO LOPEZ COMERCIAL S.A. & ASOC. (LOPEZ COMERCIAL S.A. - APONTE LA TORRE S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: CRUCE LIBERACION - CHORE | LIBERACIÓN - CHORÉ | 14 DE JULIO S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE | | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION & ASOCIADOS (EDB CONSTRUCCIONES - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA | ANTEQUERA | CDD CONSTRUCCIONES S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:27:49 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:32:18 -03'00'

| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CORDILLERA" | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO % | OBSERVACION |
| 2-001-63 | CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI | EUSEBIO AYALA - TOBATI | TOCSA S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU | | CONSORCIO VIAL PARAGUAY | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS | | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO % | OBSERVACION |
| 2-001-64 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 3 – ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM) | VILLA OLIVA - ALBERDI | TECO S.R.L. CONSTRUCTORA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN DEL TRAMO: PILAR - GRAL. DIAZ | PILAR – GENERAL DÍAZ | MM S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO % | OBSERVACION |
| 2-001-65 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO | MARÍA AUXILIADORA - | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA | NATALIO | CONCRET MIX S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2 | ITAPÚA POTY | LOS TRIGALES S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: NATALIO – PUERTO LA PALOMA | EDELIRA | CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A. (LIDER) - CONSTRUCTORA RÍO PARANÁ) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO % | OBSERVACION |
| 2-001-66 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO A VENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1 | SAN LORENZO | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO | | ARENALES S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:28:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:33:19 -03'00'

| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO GUIAIRA" | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------|-----------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO % | OBSERVACION |
| 2-001-68 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA | MAURICIO JOSÉ TROCHE - CERRO PUNTA | CONSORCIO YBYTYRUZU (SOTEC S.A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: ITAPE - VILLARRICA (RUTA DE LA FE) | VILLARRICA - ITAPE | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ | BOQUERÓN - ITAPÉ - CORONEL MARTÍNEZ | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE | | EDIVI S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI | | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO % | OBSERVACION |
| 2-001-69 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN | ITACURUBI, CERRO PUNTA, CORA GUAZÚ, SAN MIGUEL | DC INGENIERIA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8 – TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAUL A. OVIEDO) | | CONSORCIO CAAGUAZU II (CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS - HUGO OSCAR NAVARRO) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000) | | COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290) | | CONSORCIO YHACA (LOS TRIGALES S.A - BLACK S.A) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA | | LOS TRIGALES S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 3 - CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS | | LOPEZ COMERCIAL S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:29:48 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:33:44 -03'00'

| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA" | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO % | OBSERVACION |
| 2-001-70 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU - SAN ALBERTO | SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU | CONSTRUCTORA ACARAY S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 5 – TRAMO: SANTA ROSA DEL MONDAY - LINEA ANDE | | B&B S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY | | CONSTRUCTORA ACARAY S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO % | OBSERVACION |
| 2-001-71 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA | SAN MIGUEL | T & C S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA | | TR CONSTRUCCIONES S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000 | | CONSTRUPAR S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390 | | MM S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO % | OBSERVACION |
| 2-001-72 | LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500) | CANINDEYU | CONSORCIO TRES PALMAS | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150) | | B&B S.A | 0,00% | 0,00% | CONTRATO RESCINDIDO SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL. |
| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO % | OBSERVACION |
| 2-001-73 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS | CONCEPCION | COVIPA S.A | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA Nº 5 | | CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ H. - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:30:49 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:34:13 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL" | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIE. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-75 | CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE | PRESIDENTE FRANCO | CONSTRUCTORA ACARAY S.A. | 100,00% | 25,17% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE | | CONSORCIO INCONPAR - INGSER | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100 | | CONSORCIO CT VIAL | 100,00% | 16,31% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100 | | CONSORCIO ANGIRO | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870 | | CONSORCIO MEDITERRANEO | 100,00% | 40,54% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870 | | CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS PARAGUAYAS | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ | | CONSORCIO TIV | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ - AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO | | CONSORCIO TRSA - TECMA | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO | | CONSORCIO CEP | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:32:10 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:34:59 -03'00'

| "CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL" | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-75 | LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ – AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZU - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO | PRESIDENTE FRANCO | CONSORCIO INTEGRACION | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY | | CONSORCIO PUENTE MONDAY | 0,00% | 0,00% | EN ETAPA DE REVISION DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO |
| | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY | | CONSORCIO JYI | N/A | N/A | EN ETAPA DE REVISION DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO |
| "AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-76 | REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCÓN 19,20 KM. | VILLA HAYES - PUERTO FALCÓN | CONSORCIO PUERTO FALCON (ROGGIO S.A. - LT S.A.) | 100,00% | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-78 | LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES A GROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 1 | TTE. 1º MANUEL IRALA FERNÁNDEZ | CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE | 100,00% | 83,29% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |
| | LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES A GROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 2 | CAMPO ACEVAL | CONSORCIO CHACO CENTRAL | 100,00% | 81,94% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |
| | LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES A GROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 3 | CAMPO ACEVAL | TECNOLOGÍA DEL SUR | 100,00% | 96,00% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |
| | | | JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ | Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2024.02.08 09:33:10 -03'00' | DIANA BEATRIZ VERA MERCADO | Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2024.02.07 17:35:27 -03'00' |

| MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|---|---|--|
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-79 | LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1 | VILLA DEL ROSARIO Y SAN JOSÉ DEL ROSARIO | ENRIQUE DIAZ BENZA CANO | 100,00% | 66,00% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |
| | LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 2 | SAN JOSÉ DEL ROSARIO Y SAN PABLO | CONSORCIO ICE | 100,00% | 65,00% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |
| | LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 3 | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU | PROEL INGENIERIA | 100,00% | 71,00% | EN ETAPA DE EJECUCIÓN |
| MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - YBYRATY | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-88 | LOTE 1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 18+620) | SAN JUAN BAUTISTA | CONSTRUPAR S.A. | 100,00% | 5,00% | EN ETAPA EDE EJECUCION - REVISION DE PROYECTO |
| | LOTE 2 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SAN JUAN BAUTISTA (PK 18+620 - 38+690). | | TECSUL S.A.E | 100,00% | 2,00% | EN ETAPA EDE EJECUCION - REVISION DE PROYECTO |
| | LOTE 3 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 38+690 - 44+040) Y CIRCUNVALACION DE SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 6+200). | | CALDETEC INGENIERIA S.R.L | 100,00% | 11,00% | EN ETAPA EDE EJECUCION - REVISION DE PROYECTO |
| "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DELA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-92 | LICITACION PUBLICA INTERNA CIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE ERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N°1: PROGRESIVA 0+000 - 27+000. | MBARACAYU | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100,00% | 2,38% | EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO |
| | LICITACION PUBLICA INTERNA CIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N°2: PROGRESIVA 27+000- 60+360 | | LT S.A. | 100,00% | 3,24% | EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO |
| | | | JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ | Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2024.02.08 09:34:09 -03'00' | DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2024.02.07 17:35:54 -03'00' | |

| "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)" | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-92 | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUT PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N° 1: PROGRESIVA 0+00 - 27+000. DEPARTAMENTO DE ALT PARANÁ | MBARACAYU | CONSORCIO GRIMAUX - ELECTROCONSULT | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUT PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO; LOTE N° 2: PROGRESIVA 27+000 - 60+360. DEPARTAMENTO DE ALT PARANÁ. | | CONSORCIO TYPSA - AII | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| "CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO T-GRAL BRUGUEZ" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-93 | LLAMADO MOPC N° 01/2023- CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 1 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS (PY 12) | DISTRITO DE VILLA HA YES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ | CONSORCIO TGM | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 02/2023- CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 2 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS (PY 12) | DISTRITO DE VILLA HA YES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ | N/A | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 03/2023- CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 3 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS (PY 12) | DISTRITO DE VILLA HA YES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ | CIA S.A | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 04/2023- CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 4 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS (PY 12) | DISTRITO DE VILLA HA YES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ | N/A | N/A | N/A | SERVICIO EN EJECUCION |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:35:11 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:36:18 -03'00'

| "MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM" | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------|--------------------|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-95 | DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY | MCAL. ESTIGARRIBIA - POZO HONDO | 1.CONSORCIO DEL PACIFICO (LOTE 1) 2.CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE (LOTE 2) 3.CDD CONSTRUCCIONES S.A (LOTE 3) 4.CONSORCIO TCR (LOTE 4) | --- | --- | ETAPA DE RE-EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA FISCALIZACION |
| "MEJORAMIENTO MBOCAYATY DEL YHAGUY-SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-98 | LOTE 4 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS | SAN JOSE DE LOS ARROYOS | ECOMIPA S.A | 100,00% | 0,00% | OBRA EN EJECUCION - EN ETAPA DE REVISION DE PROYECTO |
| "MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-001-99 | LLAMADO MOPC N° 147/2016 LPI - SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJES (BASCULAS) ID 319-008 | ALCANCE NACIONAL | N/A | 100,00% | 43,01% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° EFASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-01 | LLAMADO MOPC N° 09/2014, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 6 | CARPINTERIA KUE - CERRO JHU - CERRO PERO - PUENTE CAPII | CONSORCIO DEL NORTE | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-02 | LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA | DESVIÓ PIREKA - POTRERO DEL CARMEN - PIRIBEBUY - COMPAÑÍA TAPE GUASU | ING. CARLOS VICENTE GUEYRAUD | 100,00% | 74,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-03 | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. CRUCE PY13-3 DE FEBRERO-COLONIAS UNIDAS | 3 DE FEBRERO | CONSORCIO M&T - LT | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUÍN | TECNOLOGIA DEL SUR S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:36:12 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:36:42 -03'00'

| "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-03 | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN | SANTA ROSA DEL MBUTUY | TECNOLOGIA DEL SUR S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. BOQUERÓN-SAN FRANCISCO | BOQUERÓN | EDIVI S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO - BUENA VISTA | SAN FRANCISCO | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO-SAN JUAN NEPOMUCENO | SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO | TALA VERA Y ORTELLADO S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN PABLO - ESTERO YETYTY - VOLENDAM | SAN PABLO - VOLENDAM | CONSORCIO TAPE RORY | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. LIMA-QUIINDY | LIMA | CONSORCIO SAN IGNACIO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. QUIINDY-NARANJITO | NARANJITO | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO MOPC N° 28/2017 "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ". AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA | COLONIA NVA. DURANGO | CONSORCIO DURANGO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ" | NUEVA GERMANIA - CRUCE 65 | CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ" | CRUCE 65 - TACUATI | CIVSA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA | |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:37:11 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:37:08 -03'00'

| "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ" | LA PALOMA - SANTA CLARA | CONSTRUCTORA FELDMANN SA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO UEP MOPC 07-2018 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ" | RUTA 10 - ARAUJO CUÉ | CONSORCIO CANINDEYU (CIVSA - LT) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 10 - EMPALME COLONIA NAVIDAD | COLONIA NAVIDAD | CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - CALLE SAN ISIDRO ESTE - PARAGUAY PYHAJU-AMISTAD | COLONIA PARAGUAY PYHAJU | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY | SANTA ROSA DEL AGUARAY | CONSORCIO SANTA LUCIA I | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY | SANTA ROSA DEL AGUARAY | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMA VERA REAL - YRYVYCUA | YRYBYCUA | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMA VERA REAL - YRYVYCUA | YRYBYCUA | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - 3 DE FEBRERO - CALLE VERDE - YRYBUCUA | 3 DE FEBRERO, YRYBYCUA | | 100,00% | 100,00% | |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:38:11 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:37:33 -03'00'

| "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - NUEVA LONDRES | NVA. LONDRES | SOTEC S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - LA NOVIA ESPINILLO | ESPINILLO, NUEVA LONDRES | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA | SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS, YHACA | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA | MCAL. LÓPEZ, SANTA TERESA, PASO CADENA | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SANTA TERESA - PASO CADENA | SANTA TERESA, PASO CADENA | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - COLONIA CAA TIMIRI - ARROYO GUAZÚ | COLONIA CAA TIMIRI. ITAKYRY | CONSORCIO ALTO PARANA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE | ITAKYRU, COLONIA ALEGRE | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE | ITAKYRU, COLONIA ALEGRE | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY | ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY | | 100,00% | 100,00% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY | ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY | | 100,00% | 100,00% | |

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:39:12 -03'00'

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:38:01 -03'00'

| "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION | |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE | BUENA VISTA, MIRANDA CUÉ | CDD CONSTRUCCIONES S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE | BUENA VISTA, MIRANDA CUÉ | | 100,00% | 100,00% | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - TAVAI ÑU CAÑY | TAVAI ÑU CAÑY | | 100,00% | 100,00% | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA | GRAL MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPÁ | GRAL MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPÁ | 100,00% | 100,00% | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA | GRAL MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPÁ | | 100,00% | 100,00% | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GALEANO CUE, JHUGUAI | GALEANO CUÉ, JHUGUAI | CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS | 100,00% | 100,00% | | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PILAR COSTA PUCU - MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE) | PILAR COSTA PUCU, MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE) | | 100,00% | 100,00% | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT | CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT | CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.) | 100,00% | 100,00% | | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - COSTA PUCU - MBOCAYATY | COSTA PUCU - MBOCAYATY | | 100,00% | 100,00% | | |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:40:18 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:38:27 -03'00'

| "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA | CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA | CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.) | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | RUTA 5 - LORITO PICADA - SAN FERNANDO | CONSORCIO EISA - ESTRELLA | 100,00% | 0,00% | CONTRATO RESCINDIDO |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | CAPTAN BADO - CERRO CUATIA | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | RUTA CAP. BADO - COL. SAN CARLOS | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | CAP. BADO - SAN FERNANDO - EST. LAGUNITA - LIM DEP | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | PRIMA VERA REAL - YRYBUCUÁ | CONSORCIO SANTA LUCIA II | 100,00% | 100,00% | EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA. |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | CRUCE LIBERACIÓN - COLONIA LUZ BELLA | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | RUTA 3 - CALLE SANTA LUCÍA | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | SAN VICENTE - VILLA YGATIMI | | | | |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:41:19 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:38:54 -03'00'

| "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION | |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | VAQUERIA - BELLA VISTA | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | VILLA YGATIMI - SAN MARCOS - CAA GUY PORA - AMERICA CUE - YPAU - ITANARÁ | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | ruta 10 - YBY PYHAJU | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | 3A LÍNEA ACEPAR | | SOTEC S.A. | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | ruta 10 - YBY PYHAJU | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - | VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE (2 PUENTES DE: 20M Y 50M RESPECTIVAMENTE + 2 ALVIADEROS DE: 12M Y 17M RESPECTIVAMENTE) | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | VILLGA YGATIMI - COL IRO DE MAYO - YBYPYTA | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA | | Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:42:22 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:39:27 -03'00'

| "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIE. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN | Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | VILLGA YGATIMI - COLIRO DE MAYO - YBYPYTA | CARAGUATAY S.A. | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | SAN BLAS - MBOCAYAI - CAPIBEBE | CONSORCIO SETA | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | RAÚL A. OVIEDO - NVA. TOLEDO - SAN FRANCISCO | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | J. E. ESTIGARRIBIA - CALLE 2 - RAÚL A. OVIEDO | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | COMPAÑÍA SAN MARCOS | | | | |

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:43:28 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:39:55 -03'00'

| "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | RUTA 4A - TACUARAS | CONSORCIO EISA - ESTRELLA | 100,00% | 25,00% | EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA. |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | CAMBA CUÁ - CRUCE BELÉN | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | CALLE 9 - SAN CARLOS | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | SAN ANTONIO DE PADUA - SAN JOSE | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | SANTA LIBRADA – EMPALME 1607 | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | CAMINO 79 - A° CAROMA | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | KM 24 STA LÍNEA - LÍMITE DISTRITAL | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" | BARRIO SAN MIGUEL - YATYTAY | | | | |
| "MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-04 | LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1 | SAN VICENTE – ITANARÁ | ECOMIPA SA | 100,00% | 100,00% | EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA. |
| | | LA PAZ - JESÚS | CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA) | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:45:03 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:40:22 -03'00'

| "MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL" | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------|--------------------|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-04 | LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1 | GRAL. ARTÍGAS - FRAM | CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA) | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO N° UEP MOPC 18/2018- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA - DISTRITOS DE ITAKYRY Y ARROYOS Y ESTEROS - GRUPO 1.2 | RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS) | CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - ING. RICARDO MARTINEZ - ING. FERNANDO MORENO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | | ITAKYRY - RANCHO ALEGRE | CONSORCIO RUTA 98 COVIPA SA - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA.) | 100,00% | 54,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1 | QUIINDY - LAGUNA PYTA OESTE - ACAHAY | VIALTEC S.A. | 100,00% | 100,00% | EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA. |
| | LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1 | NATALICO TALAVERA - EMPALME | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1 | YROYSA-4TA.LINEA ESTE | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1 | RUTA 8 - LEMOS | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1 | KARAPAI - CRUCE PANADEROS | SOTEC S.A. | 100,00% | 46,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE 1 | QUYQUYHO - MBUYAPEY | DC INGENIERÍA | 100,00% | 59,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | | LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE 1 | | | | |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:46:10 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:40:49 -03'00'

| "MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL" | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|--------------------|---|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-04 | LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE 1 | SAN VICENTE - ITANARA - CRESCENCIO GONZALEZ - A° PUENDY- PTO PANADERO - KARAPAI | EDIVISA | 100,00% | 60,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE 1 | RUTA 3-(CALLE 10.000)- CURURUO - EMP.S. ISIDRO-TAJY CARE | | | | |
| "CONSTRUCCION CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-06 | LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1, 2 Y 3 | NUEVA DURANGO - MARACANÁ | ECOMIPA S.A. - TECNOEDIL S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1 AL 8 | VILLETA, GUARAMBARE, NUEVA ITALIA, YPANE, J.A.SALDIVAR, CAPIATA, AREGUA, ITAUGUA, YPACARAI, ITÁ | CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS - CONSORCIO INICIATIVAS MACH - CONSORCIO 14 DE JULIO - PROEL INGENIERIA - LOS | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN | ARROYITO | CONSORCIO ARROYITO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 67/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU, ID 365734. Lote 1 al 5 | PTO. MARTÍNEZ DE IRALA, LIBERACIÓN, CHORÉ, NUEVA ESPERANZA | DC INGENIERIA S.A. - CONSORCIO IRALA POTY - ECOMIPA S.A. - TR CONSTRUCCIONES - EDIVI S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 69/2019 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA, LOTE 1 AL 7. | PIRIBEBUY, CAACUPÉ, EMBOSCADA | DC INGENIERIA S.A. - JDC CONSTRUCTORA - CARAGUATAY S.A. - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS - CONSORCIO ALC - SOTEC S.A. - PROEL INGENIERIA | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCION PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGION ORIENTAL" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-07 | LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 1 | - | PROEL INGENIERIA | 100,00% | 100,00% | CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD |
| | LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 2 | - | SOTEC S.A. | 100,00% | 100,00% | CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD |

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:47:17 -03'00'

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:41:18 -03'00'

| "CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL" | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIE. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-09 | LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 1 | CONCEPCIÓN | BGF S.A. CONSTRUCTORA | 100,00% | 90,00% | OBRA SUSPENDIDA. |
| | LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2 | CONCEPCIÓN | CONSORCIO CCI (ICSA - CONSTRUMA Q SUR S.R.L. - CAPAR S.A.) | 100,00% | 100,00% | CON DE RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3 | CONCEPCIÓN | CONSORCIO VIAL NACIONAL (INGAER - RMM S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIE. EN % | AVANCE FISICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-11 | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1 | BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO SECCIÓN 1 - PROG. 0.00 A 35 + 000 | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.(CIVSA) | 100,00% | 100,00% | CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1 | BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO SECCION 2 - PROG. 35 + 000 A 67 + 480 | CONSTRUPAR | 100,00% | 100,00% | CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1 | YUTY - ACCESO (CRUCE ALPA) | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1 | ACCESO (CRUCE ALPA) - SAN FRANCISCO | CONSORCIO SAN JORGE | 100,00% | 100,00% | CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 | COLONIA INDEPENDENCIA - RIO TEBICUARYMI FELIX PEREZ CARDOZO - POTRERO BENITEZ RUTA 8 (TEBICUARY ACOSTA) - ARROYO MITAY | CONSORCIO ARRECIFE | 100,00% | 100,00% | CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1 | RUTA 1 - POTRERO SAN ANTONIO SAN PATRICIO - SANTIAGO PASO NARANJAL - ESTANCIA POMBERO EMP. V080331 - SAN IGNACIO | CONSORCIO CAS | 100,00% | 100,00% | CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:48:24 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:41:46 -03'00'

| "MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION | |
| 2-002-11 | LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2 | CALLE 3 DE NOVIEMBRE - CAPIBIARY | CONSORCIO BRIALES HIDRACO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA | |
| | LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2 | CAPIBIARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-SECCION I:TRAZA PRINCIPAAL 0+000 A 15+000 CAPIBIARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE 26 DE FEBRERO 0 + 000 A 1 + 952 CAPIBIARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE PABLO CUÉ 0 + 000 A 1 + 530 | | CONSORCIO ARROYO GUAZU | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2 | CAPIBIARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 15 + 000 A 29 + 290 - CAPIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 0 + 000 A 1 + 838. | | ROVIAL S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| | LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706 | COLONIA (ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI | | FELDMANN | 100,00% | 50,75% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706 | COLONIA (ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI | | COVIPA | 100,00% | 38,65% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706 | AVAI - GRAL MORINIGO | | EDIVISA | 100,00% | 66,15% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706 | CRUCE ALPA - LIMA | | TECSUL | 100,00% | 55,19% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706 | CRUCE ALPA - LIMA | | CALDETEC INGENIERIA S.A. | 100,00% | 31,26% | EN ETAPA DE EJECUCION |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:49:29 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:42:16 -03'00'

| "MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-11 | LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706 | FASSARDI- KAGUARE I | CONSORIO TECO-CONTRUMAX | 100,00% | 64,81% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 62/2022 LPI CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION TIPO ASFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA - LUZ BELLA (FINANCIACION CAF - FONPLATA). | MARACANÁ - LUZ BELLA PROG. 0 + 000 A PROG 21 + 721.68 | WHEEL.CO.S.A | 100,00% | 32,32% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387 | VILLA YGATIMI - COL 1° DE MAYO - KARUPERA - | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100,00% | 100,00% | CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387 | POZUELO - COL. TAMBEY; YASY CAÑY - MANDUARA. NVA DURANGO (LUZ BELLA) KATUETE - PUERTO ADELA | DC INGENIERIA | 100,00% | 47,35% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387 | ENRAMADITA - TORO BLANCO VALLE I - ABAI - TARUMA - TUNA TRAMO SAN RAFAEL - EMPALME KM 127 | CONSORCIO PUENTE IRA. TANDA | 100,00% | 45,60% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387 | CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN. CAAZAPÁ - COL. COSME | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. | 100,00% | 100,00% | EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387 | CRUCE TUYU JHU - ALPASA (A° CAAÑABE) LA COLMENA - CESAR BARRIENTOS - APYRAGUA - ISLA KAA - CESAR BARRIENTOS - MINAS CUE | ING. MIGUEL ANGEL CHAVES | 100,00% | 100,00% | CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854 | COLONIA EX COMBATIENTE- CAMINO 78-ARROYO GUAZU | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100,00% | 54,84% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:50:36 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:42:44 -03'00'

| "MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL" | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-11 | LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854 | CAMPITO- CAMPO AZUL - ARROYO MBA YA | SOTEC | 100,00% | 47,32% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854 | PUERTO TRIUNFO YATAYTY-ARROYO PAI CURUSU | CONSTRUMAQ SUR S.R.L. | 100,00% | 89,31% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854 | SAN ISIDRO - 4TA LÍNEA SAN MIGUEL- ARROYO | CONSORCIO YGUAZU | 100,00% | 76,61% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854 | J.L. MALLORQUIN - DTO S. CRISTOBAL- RIO: MONDAY | CONSORCIO PUENTES PY | 100,00% | 40,29% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854 | COLONIA YGUAZU - MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - RIO YGUAZU | CONSTRUPAR S.A. | 100,00% | 79,68% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854 | TIRI CAÑADA - YUTY- RIO TEBICUARY | CONSORCIO FELTEX | 100,00% | 55,60% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-12 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION | - | DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. CANINDEYU" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-13 | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 8 Y 9 | LA PALOMA - PUERTO ADELA | CONSORCIO VIAL CAMINOS DEL NORTE - CONSTRUPAR S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. CAAZAPA" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDAD | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIFICADA | AVANCE FÍSICO % | OBSERVACIÓN |
| 2-002-14 | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 4 | CAAZAPÁ | CONSORCIO 14 - TECO (TECO S.R.L., 14 DE JULIO S.A.) | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:51:45 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:43:24 -03'00'

| "CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. ÑEEMBUCU" | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--------------------|--|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-15 | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 7 | TACUARAS - SAN JUAN DEL ÑEEMBUCÚ | TOCSA S.A. | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. PARAGUARI" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-16 | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 5 Y 6 | QUIINDY - ACAHAY - YAGUARÓN | CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL - CONSORCIO VIAL ASFALTICA | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCION PROVISORIA, EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA |
| "CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. SAN PEDRO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-17 | LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1, 2 Y 3 | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU - SAN VICENTE - MARACANÁ | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO VIAL SAN PEDRO - CONSORCIO RIO TEMBEY | 100,00% | 93,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006-D008 Y RAMAL 1A LINEA, 33KM" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-002-18 | LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 1 Y 2 | SAN PEDRO - CAAGUAZU | CONCREMIX S.A. - CONSTRUCTORA ACARAYS,S.A. | 100,00% | 7,74% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "SP PROYECTO ACUEDUCTO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-003-01 | LPN PARA LA CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA. | PUERTO CASADO LOMA PLATA CHACO CENTRAL | CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-003-02 | LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID N° 325.783 | CAACUPÉ TOBATÍ SAN JUAN BAUTISTA | CONSORCIO CUATRO CIUDADES | 100,00% | 99,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:52:54 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:43:56 -03'00'

| "SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE" | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-003-02 | LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674 | HORQUETA | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | 100,00% | 90,00% | EN ETAPA DE EJECUCION |
| "MEJOR.SERVICIO DE ALC. SANIT. DE LA BAHIA DE ASUNCION" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-003-03 | LLAMADO MOPC N° 05/2017 CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - BELLA VISTA - ASUNCIÓN. ID N° 325.818 | ASUNCIÓN | ACCIONA AGUA S.A. | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC N° 207/2015 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO. LOTE 1. ID N° 300.849 | ASUNCIÓN | CONSORCIO ASI PARAGUAY | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| "MEJOR. ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | OBRA Y/O ACTIVIDADES | CIUDAD | CONTRATISTA | META PLANIF. EN % | AVANCE FÍSICO EN % | OBSERVACION |
| 2-003-04 | LLAMADO MOPC N° 207/2015 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO. LOTE 2. ID N° 300.849 | SAN LORENZO | CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO | 100,00% | 98,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA |



Obras viales ejecutadas por la entidad

| OBRAS VIALES EJECUTADAS - AÑO 2023 | |
|--|----------------|
| Rutas asfaltadas (km) | 980,42 |
| Mantenimiento de la red pavimentada (km) | 1450,85 |
| Totales (km) | 2431,27 |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:54:02 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:44:27 -03'00'



Subsidios al transporte público

| CUADRO 1. PASAJE SERVICIO CONVENCIONAL PROMEDIO | |
|--|------------------------|
| Subsidio por pasajero (convencional) | 1.916 |
| Pasajeros por buses | 810.400 |
| Dias Trabajos | 30 |
| Importe por Bus | 8.127.211 |
| Buses Subsidiados | 8.996 |
| Total Subsidio Mensual | 9.106.665.344 |
| Meses Subsidiados | 12 |
| Total | 109.279.984.133 |

| CUADRO 2. PASAJE SERVICIO DIFERENCIAL PROMEDIO | |
|---|------------------------|
| Subsidio por pasajero (diferencial) Promedio | 2.150 |
| Pasajeros por buses | 810.400 |
| Dias Trabajos | 30 |
| Importe por Bus | 6.844.475 |
| Buses Subsidiados | 9.364 |
| Total Subsidio Mensual | 9.478.365.971 |
| Meses Subsidiados | 12 |
| Total | 113.740.391.648 |

| CUADRO 1.1. Pago Parcial Servicio | |
|--|-----------------------|
| Subsidio promedio total | 195.447.250.475 |
| Subsidio pago del 50% | 72.856.683.699 |
| Dias trabajados | 30 |
| Importe por Bus (por pasajero transportado) | 73.399.318.829 |

| CUADRO 2.1. Pago Parcial Servicio diferencial | |
|--|-----------------------|
| Subsidio promedio total | 203.424.689.269 |
| Subsidio pago del 50% | 75.830.425.890 |
| Dias trabajados | 30 |
| Importe por Bus (por pasajero transportado) | 75.830.425.890 |

| CUADRO 3. | |
|---|-----------------|
| Total buses subsidiados | 18.360 |
| Total subsidio ejecutado | 372.250.120.500 |
| Promedio de pasajeros transportados por día | 810.400 |

Según se puede apreciar en el cuadro, N°1, lo correspondiente al PASAJE POR SERVICIO CONVENCIONAL PROMEDIO, que se realiza de la siguiente forma; el promedio de subsidio otorgado a razón de pasajero Transportado es de Gs. 1.919, con la cantidad de validaciones (cantidad de usos del servicio por pasajero) de 810.400 personas por mes, prestando el servicio 8.996 Buses, desembolsándose al cierre del ejercicio mediante la respectiva modalidad, la suma de guaraníes Ciento nueve mil doscientos setenta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil cientos treinta y tres (Gs. 109.279.984.133). No obstante, el cuadro 1.1 Pago por servicio convencional correspondiente a la modalidad de pago parcial abonado lo cual es de guaraníes setenta y tres mil novecientos noventa y nueve millones trescientos diez y ocho mil ochocientos veinte y nueve mil (Gs. 73.399.318.829).

Así mismo en el cuadro N°2 se representa lo correspondiente al PASAJE POR SERVICIO DIFERENCIAL PROMEDIO, que es realizado de la siguiente forma; el promedio de subsidio otorgado a razón de pasajero Transportado es de Gs. 2150, con la cantidad de validaciones (cantidad de usos del servicio por pasajero) de 810.400 personas por mes, prestando el servicio 9364 Buses, desembolsándose al cierre del ejercicio mediante la respectiva modalidad guaraníes ciento trece mil setecientos cuarenta millones, trescientos noventa y un mil seiscientos cuarenta y ocho (Gs. 113.740.391.648), de la misma manera, en el cuadro 2.1 se visualiza el Pago por servicio convencional correspondiente a la modalidad de pago parcial abonado lo cual es de guaraníes setenta y cinco mil ochocientos treinta millones cuatrocientos veinte y cinco mil ochocientos noventa (Gs. 75.830.425.890).

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:55:10 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:44:57 -03'00'



ANEXO I

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:56:21 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:45:29 -03'00'



Logros Obtenidos por Estructura Programática

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|--|---|
| 1-001-02 | REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA | <p>EN EL EJERCICIO 2023 UN PROMEDIO DE 237.051 PERFILES POR MES UTILIZARON EL SERVICIO DE BILLETAJE ELECTRÓNICO; DE LOS CUALES 232.244 SON DE USO DE PERFIL GENERAL; 40 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD USO GRATUITO Y DE 4.842 DE PERFILES DE ESTUDIANTES ABONADO EL MEDIO PASAJE. EL VMT IMPLEMENTA DIVERSOS MÉTODOS DE CONTROL PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS BUSES, ENTENDIENDO QUE EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO ES UN DERECHO DE TODOS LOS CIUDADANOS. EN ESTE SENTIDO, LAS EMPRESAS DEBEN CUMPLIR CIERTOS ESTÁNDARES EN SUS NIVELES DE SERVICIO TANTO PARA OPERAR EN LAS CALLES, COMO PARA ACCEDER AL COBRO DEL SUBSIDIO. EN CONCLUSIÓN QUE CON LA INTENCIÓN INMUTABLE DE SALVAGUARDAR A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y GARANTIZAR LA PRESTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL MISMO, EL GOBIERNO NACIONAL CONSIDERA NECESARIO ADOPTAR Y ADECUAR EL RÉGIMEN DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ASESOR DE TARIFA Y A LAS INNOVACIONES TÉCNICO OPERATIVAS INCORPORADAS POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBRO ELECTRÓNICO DE PASAJE A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRÓNICO, ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN DE PAGO PARA EL MISMO, EL CUAL IDENTIFICA QUE EL USUARIO FINAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEBERÍA DE ABONAR UN PROMEDIO APROXIMADO DE GS. 5.316 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DIFERENCIAL Y GS. 4.450 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL SIENDO ESTOS EN UN 52 A 64 POR CIENTO SUPERIOR AL PRECIO ACTUAL ESTABLECIDO. QUE GRACIAS AL SUBSIDIO OTORGADO EN RAZÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR REDONDO DE CADA UNIDAD PERMISIONARIA REGULADA POR EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, QUE ADEMÁS FOMENTA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TENIENTES AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICOS, ESTABLECIÉNDOSE LA APLICACIÓN DE LA TARIFA TÉCNICA POR MES, PARA QUE FINALMENTE, EL USUARIO DEBA ABONAR POR LOS TIPOS DE SERVICIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN: SERVICIO CONVENCIONAL GS. 2.300 Y EL SERVICIO DIFERENCIAL GS. 3.400. QUE, EN ESE CONTEXTO, RESULTA IMPORTANTE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR TRANSPORTE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, EN ATENCIÓN AL AUMENTO DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES QUE GENERAN UN IMPACTO DIRECTO EN LOS COSTOS OPERATIVOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.</p> |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:57:30 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:46:06 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|---|
| 1-001-03 | CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA | <p>ENTRE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE SE DESTACAN LAS CANCELACIONES DE PERMISOS DE USUFRUCTO DE ITINERARIOS A LAS EMPRESAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CALIDAD COMO TAMBIÉN LA CONCESIÓN DE 3 LÍNEAS AUMENTANDO EL RECORRIDO POR MEDIO DE ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS EMPRESAS QUE REUNEN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA LA EXPLOTACIÓN Y MAYOR COBERTURA EN ATENCIÓN A LA NECESIDAD DE CONTAR CON MAYOR SERVICIO DE CALIDAD, TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS OBTENIDOS POR EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CCM) CONSIDERANDO Y ATENDIENDO LOS RECLAMOS, ATENDIENDO DE MANERA RÁPIDA Y PRECISA LAS ZONAS DE MAYOR DEMANDA DE USUARIOS DE PASAJEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO, ENTRE OTRAS LAS MEDIDAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS ES MEDIANTE APLICACIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DE LAS EMPRESAS GARANTIZANDO QUE CUMPLAN CON TODAS LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS. SE CONSTATA UN AUMENTO DE VIAJES REALIZADOS A TRAVÉS DE LAS VALIDACIONES TANTO EN LOS SERVICIOS DIFERENCIALES Y CONVENCIONALES QUE DATAN DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE SIENDO ESTOS DE UN TOTAL DE 151.752.463 VALIDACIONES LLEGANDO HASTA EL ÚLTIMO INFORME OPERACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE CON UNA CANTIDAD PROMEDIO DE USOS MENSUALES DE 492.057, LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL EXCLUSIVO EN LA RUTA TRANSCHACO, DESDE EL DESVÍO DE REMANSO HASTA EL TÚNEL SEMIDEI CON 5.6 KM POR SENTIDO CON UN TOTAL DE 11.2 KM, DESDE EL 18 DE DICIEMBRE ESTÁ EN MARCHA EL PLAN PILOTO, ELABORANDO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN A TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL MISMO. FORTALECIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PARADAS OBLIGATORIAS, CONSIDERANDO LAS SANCIONES DISPUESTAS ANTE LA FALTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. CONTINUANDO CON EL ANÁLISIS PARA DE LA MISMA MANERA IMPLEMENTAR EL MECANISMO EN OTROS TRONCALES. CONSIDERANDO ACTUALMENTE LA DISPONIBILIDAD DE 24 LÍNEAS DE BUSES CON UN PROMEDIO MENSUAL DE 600.000 VALIDACIONES. ESTIMÁNDOSE UN AHORRO DEL 20 % DE AHORRO DE TIEMPO A LOS PASAJEROS DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE CIRCULAN POR LA ZONA. SE VERIFICA PARA EL EJERCICIO 2023 QUE SE HAN REALIZADO 3.856 CONTROLES A LAS UNIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE OPERATIVO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PERMISIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN VIRTUD A GARANTIZAR EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DEL SERVICIO OFRECIDO.</p> |
| 1-001-04 | FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS | <p>EL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CENTRAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.</p> <p>LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PROGRAMA FUERON LAS INSPECCIONES DE PERMISOS Y CONCESIONES MINERAS Y DE HIDROCARBUROS Y FISCALIZACIÓN DE CANTERAS PARA OBRAS VIALES, QUE DE ACUERDO AL INDICADOR 2023 FUERON PLANIFICADAS UN TOTAL DE 120, DE LAS CUALES FUERON REALIZADAS 41 FISCALIZACIONES, NO LLEGANDO ASÍ A LA PLANIFICACIÓN PREVISTA DEBIDO A QUE INCIDIERON VARIOS FACTORES, COMO CANTIDAD DE SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN, EN OTROS CASOS LA FALTA DE PERSONAL, FUNCIONARIOS PERMANENTES, TÉCNICOS, GEÓLOGOS Y CHOFERES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES, ESCASES EN LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE TODAS LAS EMPRESAS.</p> |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:00:24 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:46:38 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|---|
| 1-001-05 | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO | <p>LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LO CUAL IMPLICARÍA UNA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE MUERTES REGISTRADAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y COSTOS GENERADOS AL ESTADO PARAGUAYO EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A ACCIDENTADOS, ADEMÁS DE CAPACITAR Y CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS A CUMPLIR LAS LEYES DE TRÁNSITO VIGENTES MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CONCLUYENDO, SE PUEDE AFIRMAR QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA, SE PROPONE DÍA A DÍA A SEGUIR MEJORANDO SU GESTIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A SUS PROPIOS COMPROMISOS EN EL AFÁN DE APOYAR A LA INSTITUCIÓN Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023, Y CON EL OBJETO DE CUMPLIR LAS METAS Y OBJETIVOS FIJADOS, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA IMPLEMENTA NUEVOS Y MODERNOS SISTEMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD, ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS OPERATIVOS (UNIFORMADOS) CON EL FIN DE BRINDAR UN MA YOR Y MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL.</p> |
| 1-001-08 | MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS | <p>TODOS LOS SERVICIOS FUERON REALIZADOS : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC</p> |
| 1-001-09 | CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMA YO | <p>SE EJECUTÓ EL MANTENIMIENTO DE LA EMBOCADURA, PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS BAJAS, MEDIAS Y ALTAS DEL RIO PILCOMA YO A TERRITORIO NACIONAL.</p> <p>SE LOGRÓ PROTEGER CONTRA LAS RIADAS A LAS POBLACIONES RIBEREÑAS DEL RIO PILCOMA YO.</p> <p>SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE CANALES EN TERRITORIO PARAGUAYO, PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS A TERRITORIO NACIONAL.</p> <p>SE EFECTUÓ EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y DE ACCESOS A ZONA DE OBRAS.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA POBLACIONES EN RIESGO DE SER INUNDADOS.</p> <p>SE ACTIVÓ PALEOCAUCES EN TERRITORIO PARAGUAYO, A FIN DE PERMITIR EL LIBRE ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS AL ESTERO PATIÑO.</p> <p>SE REALIZARON OBRAS HIDRÁULICAS PARA CAPTACIÓN DE SEDIMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.</p> |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:01:31 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:47:09 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|---|
| 1-001-10 | MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS | <p>* SE DIO INICIO AL PROCESO DE CIERRE DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO SG MINISTRO N° 346/2016 DE OBRAS DE REGULARIZACIÓN DEL CAUCE EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE ATENUACIÓN DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZÚ DE ASUNCIÓN, CON LA APROBACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, LA APROBACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE OBRAS Y EL PAGO DE DEUDAS</p> <p>* SE CULMINO EL PROCESO DE APROBACION DE LA ADENDA 3 AL CONTRATO SG MINISTRO N° 104/2013 DEL LLAMADO N° 96/2012 LPI CONSULTORIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DRENAJE PLUVIAL EN PARAGUAY</p> <p>* SE HAN HONRADO LAS DEUDAS POR CERTIFICADOS DE OBRAS CON RESOLUCIONES MINISTERIALES DE CESIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SG MINISTRO N° 323/2020 OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO LEANDRO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA Y DEL CONTRATO SG MINISTRO N° 119/2020 OBRAS DE MACRODRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL</p> |
| 1-001-13 | SP. CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO. | <p>* SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TERRAPLÉN POR EL MÉTODO DEL REFULADO — LIMPIEZA DE CAUCES - REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE Y CANALES - ADOQUÍN SENCILLO PREFABRICADO DE H° – BASE Y SUB-BASE DE CONCRETO ASFALTICO – RIEGO DE LIGA – - VEREDA MOSAICO GRANÍTICO LAVADO ANTIDESLIZANTE – VEREDA MOSAICO GRANÍTICO LAVADO ANTIDESLIZANTE - PISO DE H° A° ALISADO MECÁNICO C/ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA BICISENDA - ADOQUÍN ECOLÓGICO PREFABRICADO DE H° CON VEGETACIÓN Y ADOQUÍN SENCILLO PREFABRICADO DE H° – BASUREROS -BANQUETAS – SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL – PÓRTICOS – BARANDAS – CÉSPED – CARGA DE SUELO VEGETAL EMPAREJADO PARA PLANTACIÓN DE PASTO – EXCAVACIONES – COLCHÓN RENO – REGISTROS – EQUIPOS DE GIMNASIO – PARQUE INFANTIL - FUNDACIONES DE BAÑOS CON TODA SU ESTRUCTURA, AISLACIONES, MAMPOSTERÍA, REVOQUES, CONTRAPISOS, PISO CERÁMICO, ZÓCALOS, AZULEJOS, PINTURA, PUERTAS, VENTANAS, PIEZAS SANITARIAS, ACCESORIOS Y TECHOS – CONEXIONES DE TUBERÍAS DE AGUA, CLOACAL Y PLUVIAL -ACERO PARA ARMADURAS DE REFUERZO; PEDRAPLÉN BERMA, PROTECCIÓN PIE DE TALUD -RAMPA PARA EMBARCACIONES: TERRAPLÉN POR EL MÉTODO DEL REFULADO - ENROCADO, PROTECCIÓN PIE DE TALUD - BEBEDEROS – - ARMADA NACIONAL: REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE Y CANALES - CÉSPED – CARGA DE SUELO VEGETAL EMPAREJADO PARA PLANTACIÓN DE PASTO - ENROCADO, PROTECCIÓN PIE DE TALUD - SEÑALIZACIÓN VERTICAL – SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -EXCAVACIONES – REGISTROS – ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE H° A° - BARANDAS – VIALIDAD - CORDÓN SENCILLO DE HORMIGÓN – BARANDAS - ACERO PARA ARMADURAS DE REFUERZO – CÉSPED – CARGA DE SUELO VEGETAL – COLCHÓN RENO -MURO DE GAVIÓN; SISTEMA SOLAR DE ILUMINACIÓN LED - EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL.</p> |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:02:39 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:47:43
-03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 1-001-14 | CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA | * EL PROYECTO CUENTA CON RECEPCION DEFINITIVA |
| 1-001-15 | DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN EDIFICIOS HISTORICOS | * SE REALIZO EL PAGO DE LA FASE 2 DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, PARA LA ELABORACION DEL PROTOCOLO DE INTERVENCION Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN |
| 1-001-16 | RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES | * TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE - SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. CUENTAN CON ACTA DE OPERACIONES PREVIAS APROBADAS, ASI COMO LA RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO, SE ENCUENTRA CON PAGOS DE REAJUSTE EN PROCESO |
| 1-001-19 | CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE | * REPARACION Y CORRECCION DE RESALVAS SURGIDAS TRAS VERIFICACION |
| 1-001-20 | CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA | * LOTE 1: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PCI, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS. * LOTE 2: TRABAJOS VARIOS DE TERMINACIÓN Y PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS, CULMINACIÓN DE LOS TECHOS METÁLICOS EN DIFERENTES BLOQUES |

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:03:50 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:48:16
-03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|--|--|
| 1-001-21 | SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR | * OBRA CONCLUIDA, CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| 1-001-23 | CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE | <p>* ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA LEY N° 5102: DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY 01 EN EL TRAMO CUATRO MOJONES HASTA QUIINDY. EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PRECALIFICACIÓN, EL CUAL HA SIDO EL PRINCIPAL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. COMO PRODUCTO DE ESTE PROCESO, SE HA EMITIDO LA RESOLUCIÓN N.º 2218, FIRMADA POR LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, ING. CLAUDIA CENTURIÓN, EN LA CUAL SE HA CONFORMADO LA LISTA DE CONSORCIOS PRECALIFICADOS. DE LOS SEIS CONSORCIOS QUE PRESENTARON OFERTAS, CINCO HAN PASADO A LA SIGUIENTE ETAPA.</p> <p>* PROYECTO TREN DE CERCANÍAS: DURANTE EL AÑO 2023, SE HA LOGRADO UN HITO DE GRAN IMPORTANCIA: LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 7237 EN DICIEMBRE. LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES (DIPE) DESEMPEÑÓ UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEY, TRABAJANDO EN ESTRECHA COLABORACIÓN CON FEPASA Y OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES. ESTA LEY ESTABLECE DISPOSICIONES ESPECIALES Y DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL TREN DE CERCANÍAS, QUE ABARCA DESDE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN HASTA YPACARÁÍ.</p> <p>* MEJORAMIENTO DE LA RESILIENCIA URBANA DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN: LO MÁS DESTACADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 FUE EL HABER LOGRADO LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 7.201 EN NOVIEMBRE POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD 105.000.000, LO QUE PERFECCIONA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO NRO. 9.451 CON EL BANCO MUNDIAL (BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO)</p> |
| 1-001-24 | CONSTRUCCIÓN DE AVDA. COSTANERA SUR | <p>* RECEPCIÓN PROVISORIA DE 9 HITOS: MARCANDO HITOS SIGNIFICATIVOS EN EL PROGRESO DEL PROYECTO.</p> <p>* RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 1 HITO Y 2 EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN</p> <p>* CULMINACIÓN DE PUENTES DE 30, 80 Y 180 MTS: EXITOSAMENTE COMPLETAMOS LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE 30, 80 Y 180 METROS, SUPERANDO DESAFÍOS DE INGENIERÍA Y MEJORANDO LA CONECTIVIDAD DE LA ZONA.</p> <p>* TERMINACIÓN DEL REFULADO PARA FUTURAS VIVIENDAS: HEMOS CONCLUIDO EL REFULADO, ELEVANDO EL TERRENO PARA LAS FUTURAS VIVIENDAS DEFINITIVAS (NUEVO TACUMBÚ), SENTANDO LAS BASES PARA COMUNIDADES SOSTENIBLES Y SEGURAS.</p> <p>* CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN COSTANERA SUR: MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y FACILITANDO LA MOVILIDAD PARA LA CIUDADANÍA.</p> <p>* OBRAS COMPLEMENTARIAS: ICLUYEN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DENTRO DEL BARRIO TACUMBÚ Y ZONAS ALEDAÑAS EN ASUNCIÓN Y LAMBARÉ.</p> <p>* ESTOS LOGROS REPRESENTAN NUESTRO COMPROMISO CON LA EXCELENCIA, LA EFICIENCIA Y EL IMPACTO POSITIVO EN LAS COMUNIDADES.</p> |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:04:59 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:48:48 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|---|
| 1-001-26 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN Y CHACO I | <ul style="list-style-type: none"> * SE CULMINO LA ESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE A TIRANTADO, SE PROSIGUE CON LOS ÚLTIMOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL MISMO. * LOS VIADUCTOS DE ACCESO DE AMBAS MÁRGENES SE ENCUENTRAN TOTALMENTE EJECUTADOS EN CUANTO A ESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN PROCESO DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACTUALMENTE. * CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CONCLUIDO EN EL ACCESO VIAL DESDE LA PROGRESIVA CERO QUE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LA TRAZA CON RUTA PY 09 (REMANSO-FALCÓN). SE PROSIGUE CON LA SEÑALIZACIÓN. * TRABAJOS DE ESTRUCTURA Y COLOCACIÓN DE SEPARADORES CONCLUIDOS EN LA ZONA AMPLIACIÓN DE CALZADA DESDE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PARAGUAY Y (LADO ASUNCIÓN) CON SU INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA COSTANERA NORTE HACIA PRIMER PRESIDENTE, ULTIMANDO TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN ESTE FRENTE DE OBRA. |
| 1-001-27 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ – 14, 9 KM | <ul style="list-style-type: none"> * TODOS LOS TRABAJOS DE DESAGÜE URBANO PLUVIAL CORRESPONDIENTES A LA FASE A, FUERON COMPLETADOS EN SU TOTALIDAD, ESTOS EJECUTADOS EN EL BARRIO OBRERO ZONA TERMINAL, BARRIO SAN ANTONIO, ZONA MANUFACTURA Y 12 DE OCTUBRE. * TERRAPLÉN POR REFULADO PARA EL MURO DE DEFENSA COSTERA CON SUS CORRESPONDIENTES PROTECCIONES DE TALUDES Y DESCARGAS PLUVIALES DE HORMIGÓN, COMPLETADOS EN SU TOTALIDAD 10,6 KM. * EXCAVACIÓN DE LAGUNA DE ATENUACIÓN DEL ARROYO SAN LORENZO INCLUYENDO A LA LAGUNA 23, COMPLETADAS EN SU TOTALIDAD CON SUS PROTECCIONES DE TALUD, BAJADAS PLUVIALES DE HORMIGÓN, CAMINEROS, PUENTES PEATONALES METÁLICOS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN CORRESPONDIENTE. * CANAL DE DERIVACIÓN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD CON UNOS 14,9 KM DE EXTENSIÓN, PROTECCIÓN DE TALUD, ALAMBRADO PERIMETRAL, CARGA DEL ARROYO ÑEEMBUCÚ, CARGA DEL ARROYO SAN LORENZO Y DESCARGA EN EL RIO PARAGUAY. * TRES PUENTES DE 40 M CADA UNO SOBRE EL CANAL DE DERIVACIÓN, UBICADOS EN INTERSECCIÓN CON LOS CAMINOS A COSTA PUCÚ, A ISLA UMBÚ Y BOQUERÓN CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES. TODOS ELLOS CONCLUIDOS ACTUALMENTE. * TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL HÍDRICO DE LA CIUDAD CUENTA CON DOS ESTACIONES DE BOMBEO CENTRALES CON COMPUERTAS, EQUIPAMIENTO HIDROMECAÁNICO Y ELECTROMECAÁNICO, MÁS UNA ESTACIÓN DE CONTROL APOSTADO EN LA CIRCUNVALACIÓN CON EQUIPAMIENTO SIMILAR. LAS ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS COMO CASETA DE MAQUINAS, OFICINAS, CASETA DE GUARDIA Y OTROS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. AMBAS ESTACIONES CUENTAN CON SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO, ADQUISICIÓN DE DATOS POR SISTEMA SCADA E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE AMBAS POR FIBRA ÓPTICA. CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO ESTÁN EQUIPADA CON PÓRTICO MÓVIL, FABRICADOS POR LA EMPRESA IME DE MENDOZA ARGENTINA, CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS EN EL APAREJO CENTRAL Y 7,5 TONELADAS EN EL LATERAL, EQUIPADOS TAMBIÉN CON LIMPIARREJAS DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:06:11 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:49:23 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|---|
| 1-001-28 | MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION TRES BOCAS | <p>* LAS CALLES ALTERNATIVAS DEL PLAN DE DESVÍOS HAN SIDO MEJORADAS CON LA EJECUCIÓN DE UNA REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO, ESTOS TRABAJOS ABARCARON LA LIMPIEZA DE TODAS LAS CALLES EMPEDRADAS, Y LA REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADOS EN MAL ESTADO.</p> <p>* SE COLOCARON BARANDAS DE PROTECCIÓN TIPO FLEX BEAM Y BARANDAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA SEGURIDAD DE CONDUCTORES Y TRANSEÚNTES EN LAS INMEDIACIONES DE LOS ARROYOS CERCANOS A LAS CALLES ALTERNATIVAS.</p> <p>* SE HAN COLOCADO SEÑALES VERTICALES OBLIGATORIAS EN LAS CALLES TRANSVERSALES A LAS VÍAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES DE TRÁNSITO. TODOS ESTOS TRABAJOS HAN SIDO EJECUTADOS EN UN 100%.</p> <p>* LOS TRABAJOS DEL PASO A DESNIVEL SOBRE ACCESO SUR SE HA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PANTALLA DE PILOTES SECANTES CON TECHO DE LOSA ALIGERADA DE HORMIGÓN ARMADO, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.</p> |
| 1-001-29 | MEJ. FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN, SEG. VIAL E ILUMINACIÓN | <p>* SE INSTALARON VARIOS POSTES CON SUS RESPECTIVOS ARTEFACTOS DE PANELES SOLARES EN DISTINTOS TRAMOS DEL PAÍS, LOGRANDO ILUMINAR ZONAS IMPORTANTES A LA HORA DEL TRANSITO VEHÍCULAR PESADO EN HORARIOS NOCTURNOS, AMPLIANDO EL RADIO DE COBERTURA DE INSTALACIÓN ADICIONALES EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS. SE MEJORARON ALGUNOS TRAMOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN URGENTE DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS.</p> |
| 1-001-30 | DRAGADO MANTENIMIENTO DE NA VEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES | <p>* EJECUCION DE LAS OBRAS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY - LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387, LOTE 2: LOTE 2: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704 Y LOTE 3: LOTE 3: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA</p> |
| 1-001-32 | RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO | <p>* ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA: LAS GRANDES OBRAS DE CONSOLIDACIONES ESTRUCTURALES, LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, PREVENCIÓN DE INCENDIO, AIRE ACONDICIONADOS Y ASCENSOR SE ENCUENTRAN EN UN PORCENTAJE DE 43,60 %</p> |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:07:21 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:49:57 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 1-001-34 | CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU. ASUNCION LUQUE | * EL PROYECTO CUENTA CON RECEPCION DEFINITIVA |
| 1-001-39 | PROYECTO CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR | <ul style="list-style-type: none"> * ADJUDICACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES. * AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORÍAS ADJUDICADAS. * APROBACIÓN FINAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA. * EL MADES HA EMITIDO LA LICENCIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA. * APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS N° 3 Y 4 DE LA CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, APROPIACIÓN DE LA VIVIENDA Y ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN DE ÁREAS DESOCUPADAS CON LA OBTENCIÓN DE LA NO OBJECCIÓN DEL BID A DICHS PRODUCTOS, CON LO CUAL FINALIZA ESTA CONSULTORÍA. * REALIZACIÓN DE JORNADAS DE CO-DISEÑO DE VIVIENDAS Y SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES DE LA CONSULTORÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL BAÑADO TACUMBÚ. * CULMINACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO TEMPORAL. * SE HA AVANZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PGS (PLAN DE GESTIÓN SOCIAL). * SE HA REALIZADO EL SEGUNDO PAGO A PESCADORES, ESPINELEROS Y LATONERAS Y SE HA ACOMPAÑADO AL PROCESO DE ACOMODO TEMPORAL PARA COMPRA ASISTIDA DE 5 FAMILIAS. |
| 1-001-40 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO | <ul style="list-style-type: none"> *TRABAJOS DE TECHOS CULMINADOS *TRABAJOS DE REVOQUES CULMINADOS *TRABAJOS DE CONTRAPISOS CULMINADOS *TRABAJOS DE JUNTAS DE DILATACION CULMINADOS *TRABAJOS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO CULMINADOS *TRABAJOS DE EMPEDRADO DE PIEDRA CULMINADO *TRABAJOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO AL 98,83% *TRABAJOS DE MAMPOSTERIAS Y TABIQUES AL 99,72% *INSTALACIONES DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL AL 98% *INSALACIONES HIDRAULICAS AL 95% *INSTALACIONES ELECTRICAS AL 93% *TRABAJOS DE CARPINTERIA METALICA AL 91,89% *SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO AL 90% |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:08:33 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:50:37 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|--|---|
| 1-001-42 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN | <ul style="list-style-type: none"> * TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELO CULMINADOS * TRABAJOS DE CIMENTACIONES CULMINADOS * ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO CULMINADAS <ul style="list-style-type: none"> * MAMPOSTERIAS AL 99,98% * AISLACIONES AL 99,87% * CUBIERTAS AL 98,36% * REVOQUES AL 92,59% * CONTRAPISOS AL 99,95% * INSTALACIONES DE DESAGUE CLOACAL AL 97,96% * INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE AL 97,89% * INSTALACIONES DE DESAGUE PLUVIA AL 98,41% * INSTALACIONES ELECTRICAS AL 58% |
| 1-001-44 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ASUNCION | * SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO, INSTALACION DE ASCENSORES. |
| 1-001-46 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG | * REPARACION Y CORRECCION DE RESALVAS SURGIDAS TRAS VERIFICACION |
| 2-001-04 | FOCEM - REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCION VALLEMI | * GESTIONES Y AVANCES PARA EJECUCIÓN DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:09:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:51:11 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 2-001-05 | MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN. REHAB. MANT. RED VIAL (FASE II) | * TODAS LAS OBRAS GMANS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO DE 1.235,70 KM, SIENDO ÉSTAS FINANCIADAS CON FONDOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y APORTE LOCAL. |
| 2-001-07 | MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL | * REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO. EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CREMA (57,9 KM). CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY CON INICIO Y EJECUCIÓN DEL 19,96 % DEL CRONOGRAMA DE OBRAS CONTRATADAS. * OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETÁ - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000" CONCLUIDAS. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (87,98 KM) CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA. |
| 2-001-08 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL | * PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL PY07 Y LOS ACCESOS A PUERTOS, QUE SE LOCALIZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA (DISTRITOS DE NATALJO, YATYTA Y, SAN RAFAEL DEL PARANÁ, C.A. LOPÉZ, MA YOR OTAÑO Y CAMBYRETA) Y ALTO PARANÁ (DISTRITOS ÑACUNDA Y, DOMINGO M. DE IRALA Y LOS CEDRALES): CULMINACIÓN DE 17,78 KM DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA. * RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 4 TRAMOS DEL PROYECTO. |
| 2-001-09 | MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6 | * EL CONSORCIO TA VAI EN FECHA 18 DE MAYO DE 2023, COMUNICÓ A LA FISCALIZACIÓN QUE LAS OBRAS A SU CARGO, HAN SIDO TERMINADAS, POR LO QUE EN CORRESPONDENCIA A LA CLÁUSULA 10.1 –RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SECCIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, SOLICITARON INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS, ESTIPULADOS EN EL CONTRATO, PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:11:00 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:51:45 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|---|
| 2-001-10 | MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI-PILAR | * LA OBRA CONCLUYO LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023. AL CONCLUIR LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TODO EL TRAMO, DESDE DESVÍO ALBERDI – RÍO TEBICUARY, SE COMPLETÓ LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL DE INTEGRACIÓN SUR- OESTE DEL PARAGUAY, DESVÍO ALBERDI – PILAR, LO CUAL GENERARÁ UN MAYOR DESARROLLO ECONÓMICO AL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ÑEEMBUĆÚ, Y BENEFICIANDO A MÁS DE 100.000 POBLADORES DE ZONAS ALEDAÑAS A LA RUTA. SE DINAMIZA LA ECONOMÍA EN LOS DIFERENTES RUBROS A QUE SE DECIDAN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RUTA, COMO SE LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESQUERA Y UN GRAN POTENCIAL DEL TURISMO A EXPLOTAR |
| 2-001-12 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), EN CORDILLERA, GUAIRA, PARAGUARI, CAAGUAZU Y CAAZAPA | * 156,97 KM DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO, CONCLUIDAS DEL TRAMO TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM). 172,85 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO) DE LOS TRAMOS VIALES CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI |
| 2-001-13 | HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO | * EN EL AÑO 2023, CONFORME AL CONTRATO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PERIODO DE MANTENIMIENTO EN FORMA EXCLUSIVA, LO CUAL IMPLICA LA CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA Y FRANJA DE DOMINIO CON UNA ALTA CALIDAD DE CONFORT Y SEGURIDAD QUE PRESTA AL USUARIO DE LA CARRETERA, DISMINUYENDO LOS COSTOS OPERATIVOS DE LOS VEHÍCULOS Y EL TIEMPO DE VIAJE. ASÍ TAMBIÉN, SE HAN EJECUTADO OBRAS EXTRAORDINARIAS, POR SEGURIDAD VIAL, CON LA COLOCACIÓN DE LOMADAS CON SUS CORRESPONDIENTES SEÑALIZACIONES HORIZONTAL Y VERTICAL. SE HA REALIZADO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS CALLES URBANAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO, CON LA REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO DE EMPEDRADO; SE COMPLETÓ LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA PAVIMENTACIÓN URBANA DE NUEVA GERMANIA. |
| 2-001-14 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), EN VILLETA, TRAMO DESVIO VILLETA - KM 40. | * EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO DE LAS OBRAS “RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVÍO VILLETA-KM 40” LONG. 40 KM. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:12:18 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:52:19 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 2-001-15 | HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. DE MISIONES E ITAPUA | <p>* ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL LLAMADO MOPC N° 88/2018 LPI - DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS DE LAS OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR RUTA NACIONAL N° 01 “MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ” TRAMO SAN JUAN BAUTISTA – ENCARNACIÓN.</p> <p>* SE HAN REPARADO Y SOLUCIONADO: DETERIOROS EN EL PERFIL DE LA CARRETERA, ELIMINADOS OBSTÁCULOS EXISTENTES, COLOCADOS ELEMENTOS FALTANTES EN SEGURIDAD VIAL, MEJORADO EL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS EN LOS INTERIORES DE DRENAJES, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO.</p> |
| 2-001-16 | HABILITACION DE LA RED PAV. DPTOS. SAN PEDRO CAAGUAZU CANINDEYU | <p>* ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN LLAMADO N° 16/2020 PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A COMUNIDAD INDÍGENA, CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESO.</p> <p>* COLOCADOS ELEMENTOS FALTANTES EN SEGURIDAD VIAL, MEJORADO EL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS EN LOS INTERIORES DE DRENAJES, SE REALIZARON TRABAJOS EN FRESADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA, CONCRETO ASFALTICO CONVENCIONAL Y CON POLÍMERO.</p> |
| 2-001-17 | CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN | <p>* MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS PAVIMENTADOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN VIAL DE FORMA GRADUAL, CONSISTENTES EN BACHEOS Y CARPETAS ASFÁLTICAS, ESPECIALMENTE EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS POR DONDE TRANSITAN VEHÍCULOS DE GRAN PORTE, CUYA CONSECUENCIA DESENCADENA FISURAS VIALES Y EROSIONES IMPORTANTES APOYADOS POR LA SEQUÍA Y LLUVIAS IMPOTANTES QUE SE PRODUJERON EN EL TRANSCURSO DEL AÑO</p> |
| 2-001-25 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM. 21,8 - 170,3 | <p>* MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 148,5 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL). LA OBRA ESTA CONCLUIDA.</p> |
| 2-001-26 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM. 225 - 358,4 | <p>* MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 133,4 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL). LA OBRA ESTA CONCLUIDA.</p> |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:13:30 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:53:21 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|--|---|
| 2-001-30 | CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO | * OBRAS CONCLUIDAS |
| 2-001-31 | CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR | * OBRAS CONCLUIDAS |
| 2-001-40 | CONSTRUCCIÓN PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE | * OBRAS CONCLUIDAS |
| 2-001-41 | CONSTRUCCIÓN ASFALTO SOBRE EMPEDRADO - REGION SUR | * OBRAS CONCLUIDAS |
| 2-001-43 | CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN NORESTE | * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE |
| 2-001-45 | CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE | * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CARAYAO - CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA Nº 3 * PAGOS DE DEUDAS PENDIENTES |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:14:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:53:57 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 2-001-46 | CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO | * OBRAS CONCLUIDAS |
| 2-001-49 | AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7 | <p>* SE DETALLA A CONTINUACIÓN EL % DE AVANCE ACUMULADO HASTA LA FECHA.</p> <p>TRAMO 0 (YA EJECUTADO): 100% YPACARAÍ URBANO: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 1.1: 100% VARIANTE DE CAACUPÉ: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 1.2: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.1 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.2: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.3 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.4 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 3: 100% VARIANTE DE CORONEL OVIEDO: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 4.1: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 4.2: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.1 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.2: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.3 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 6: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 7: 100%</p> |
| 2-001-50 | MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA | * CULMINACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE TODOS LOS TRAMOS. |

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:16:23 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:54:33 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|--|--|
| 2-1-00-51 | CONSTRUCCIÓN DE PA V. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO | * OBRAS CONCLUIDAS |
| 2-001-52 | MEJ. Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU - EMPALME RUTA 10 | * MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM DE LA RUTA N° 13, DESDE CAAGUAZÚ HASTA EL EMPALME CON LA RUTA N° 10: CONTRATO EN EJECUCION, ACTUALMENTE EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| 2-001-53 | MEJ. CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6 | * MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6. CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 LOTE 1 - TRAMO 1: CRUCE KIMEX - KRESSBURGO (PROGRESIVA 0+180 A PROGRESIVA 27+580) - 27,40 KM. CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 LOTE 2 - TRAMO 2: KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ (PROGRESIVA 27+580 a PROGRESIVA 57+400) - 29,82 KM. |
| 2-001-55 | HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUÁ – SAN JUAN BAUTISTA. | * EN EL AÑO 2023, CONFORME AL CONTRATO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PERIODO DE MANTENIMIENTO EN FORMA EXCLUSIVA, LO CUAL IMPLICA LA CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA Y FRANJA DE DOMINIO CON UNA ALTA CALIDAD DE CONFORT Y SEGURIDAD QUE PRESTA AL USUARIO DE LA CARRETERA, DISMINUYENDO LOS COSTOS OPERATIVOS DE LOS VEHÍCULOS Y EL TIEMPO DE VIAJE. ASÍ TAMBIÉN, POR SEGURIDAD VIAL, SE HA AMPLIADO LA COLOCACIÓN DE BARANDAS DE DEFENSA VEHICULAR, EN LA ZONA DEL PUENTE DEL RÍO TEBICUARY. * SE ESTÁN EJECUTANDO NORMALMENTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO CON LA LIMPIEZA DE VEGETACIÓN, RETIRO DE BASURAS EN FRANJA DE DOMINIO, REPARACIONES PUNTALES DE CUALQUIER DEFECTO QUE PUDIERA APARECER EN LA CALZADA, CON LO CUAL SE MANTIENE UN NIVEL DE SERVICIO Y SEGURIDAD VIAL ÓPTIMO PARA LOS USUARIOS DE LA CARRETERA. |

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:17:40 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:55:16
-03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|--|--|
| 2-001-56 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) - VIAL III | <ul style="list-style-type: none"> * 49, 120 KILOMETROS DE RUTAS PA VIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO) DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920. * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO, EN LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PA VIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. |
| 2-001-57 | PROYECTO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS | <ul style="list-style-type: none"> * AVANZA LA LIBERACIÓN DE FRANJA: COMO PARTE DEL PLAN ESPECÍFICO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PERI), AVANZA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LOS LOTES BAJOS (TRAMO 1 Y 2) DE LA RUTA * CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS INDÍGENAS: EN EL LOTE 2 SE APROBÓ LA COMPRA DE VIVIENDA ASISTIDA APROBADO EN EL PERI, (COMPENSACIÓN DE VIVIENDA POR VIVIENDA). * LA MAYORÍA DE LAS FAMILIAS YA NOTIFICADAS HASTA LA FECHA HAN OPTADO POR EL PAGO INDEMNIZATORIO. * PLAN ESPECÍFICO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PERI - PI): EN EL LOTE 3 EL PLAN ESPECÍFICO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PERI - PI): |
| 2-001-58 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO | <ul style="list-style-type: none"> * SE LOGRÓ RESTABLECER LA TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS DECLARADOS EN EMERGENCIA, A TRAVÉS DE GRUPOS DE BACHEO Y LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 6194/2018, APOYADOS POR MAQUINARIAS DE LAS PLANTAS ASFÁLTICAS ALEDAÑAS.OBRA CULMINADA |
| 2-001-59 | CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN | <ul style="list-style-type: none"> * PAGOS DE CERTIFICADOS DE OBRAS HASTA EL N° 18 DICIEMBRE 2023. APROBACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS. AVANCE DE OBRAS EN PROMEDIO AL 45% ACORDE A CRONOGRAMAS PREVISTOS. |
| 2-001-60 | CONSTRUCCIÓN PA V. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR | <ul style="list-style-type: none"> * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PA VIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 6 - TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA. |
| 2-001-61 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO | <ul style="list-style-type: none"> * ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: PA VIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE. * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:19:00 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:56:02 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCION DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|--|---|
| 2-001-62 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CAAZAPA | * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 5TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: TA VA'I - MARIA AUXILIADORA. * PAGO DE DEUDAS PENDIENTES |
| 2-001-64 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU | * OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-65 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA | * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA : PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2. * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA * PAGO DE DEUDAS PENDIENTES |
| 2-001-66 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL | * ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3. * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO |
| 2-001-68 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO GUAIRA | * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI |

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:20:18
-03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:56:58 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCION DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 2-001-69 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU | <ul style="list-style-type: none"> * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290). * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6ta TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000) |
| 2-001-70 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA | * ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7ma TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PYKYRY |
| 2-001-71 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES | * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6ta TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA |
| 2-001-72 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU | * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY03. PROG (0+000 - 31+500) |
| 2-001-73 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION | <ul style="list-style-type: none"> * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA Nº 5 * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:21:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:57:41 -03'00'



| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 2-001-75 | CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ | <ul style="list-style-type: none"> * 25,71 % DE AVANCE DE LAS OBRAS CONTRATADAS PARA LA CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. * CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE. 16,31 % DE AVANCE DE LAS OBRAS CONTRATADAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100. * 40,54 % DE AVANCE DE LAS OBRAS CONTRATADAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870 |
| 2-001-76 | AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCÓN | <ul style="list-style-type: none"> * SE REGISTRA UN IMPORTANTE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, HABIÉNDOSE TERMINADO 17 KM DE 19,2 KM DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL SECTOR DE LA DUPLICACIÓN DE LA PLATAFORMA. * SE HAN CONCLUIDO LOS TRES PUENTES DE Hº Aº DE 15, 20 Y 60 M DE LONGITUD QUE SE ENCUENTRAN EN EL SECTOR DE DUPLICACIÓN DE LA CALZADA. SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLATAFORMA, QUE CORRESPONDE A LA CALZADA Y BANQUINA EXISTENTE, PREVISTA SU CULMINACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024. * ASÍ TAMBIÉN, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023, SE HA CONCLUIDO LA VARIANTE NORTE DE 1,8 KM DE LONGITUD, EL CUAL CONSTITUYE UNA SEGUNDA VÍA DE ACCESO AL PUERTO ANNP Y ADUANA FALCÓN, QUE SERVIRÁ PARA UN ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO DE ENTRADA Y SALIDA EN LA ADUANA FALCÓN. |
| 2-001-78 | MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL | * DESBOSQUE, DESTRONQUE, DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO EN ANCHO DE OBRA BÁSICA, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, ALCANTARILLAS CELULARES SIMPLE, DOBLES Y TRIPLES, AVANCE EN LA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA ASFÁLTICA (BASE NEGRA) QUE REPRESENTAN 25 KM DE 65 KM DEL TOTAL DEL TRAMO, AVANCE PARCIAL EN CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA CON ENCAUSAMIENTO. |
| 2-001-79 | MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL | * TRASLADO DE ALAMBRAO Y COLUMNAS ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES EN TODO EL TRAMO, ACCESO A MBOPICUA CONCLUIDO, DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CELULARES DOBLES Y TRIPLES, CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA Y PASO DE GANADO, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN, COLOCACIÓN DE SUBBASE GRANULAR. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:22:56 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:58:18 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 2-001-88 | MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - YBYRATY | * EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PA VIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA. LOTE 1: (PROG 0+000 - PROG 18+620) LOTE 2: (PROG 18+620 - PROG 38+690) LOTE 3: CIRCUNVALACION DE SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 6+200). |
| 2-001-92 | CONSTRUCCIÓN Y PA VIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM) | * INICIO DE LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTA DEL TRAMO : RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N°1: PROGRESIVA 0+000 - 27+000, LOTE N°2: PROGRESIVA 27+000- 60+360 |
| 2-001-93 | CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO 1-GRAL BRUGUEZ | <p>METAS DEL PROYECTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 168 KM DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL Y ACCESOS PA VIMENTADAS POR EL PROYECTO • 168 KM DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL Y ACCESOS CONSERVADAS POR EL PROYECTO • 3 TALLERES SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARA LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y OTROS ENTES RELACIONADOS DISEÑADO EN IMPLEMENTADO • 30 MUJERES E INDÍGENAS CAPACITADAS EN TAREAS RELACIONADAS CON LAS OBRAS VIALES Y EN APTITUDES INTERPERSONALES “SOFT SKILLS” • 1 PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIA DE GÉNERO DISEÑADO • 1 ESTUDIO DE BLUE SPOT ANÁLISIS Y APOYO A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO • 1 ESTUDIO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD: TRAMO GENERAL DIAZ – POZO HONDO • 1 ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE CARGA Y POSIBLES MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS PASOS DE FRONTERA • 1 GUÍA DEL PLAN PILOTO DE ESCUELAS CON ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS • GENERACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA DE LA OBRA 400 PERSONAS EN LA ETAPA DE PUESTA A PUNTO Y 40 EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| 2-001-95 | MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM | * LOS CONTRATOS DE OBRAS FUERON DIVIDIDOS EN 4 (CUATRO) LOTES, FIRMADOS EN FEBRERO DE 2023, NO OBSTANTE, EL INICIO DE LAS OBRAS ESTÁ SUPEDITADA A LA CONTRATACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES, CUYO PROCESO DE LICITACIÓN TUVO PROTESTA Y SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RE-EVALUACIÓN DE OFERTAS, DISPUESTA POR LA DNCP, POR UNA "PROTESTA" A LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE 3. ES UNA CONDICIÓN PREVIA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO PAR-28/2020 DEL FONPLATA QUE PARA DAR LA ORDEN DE INICIO (INICIO DE LAS OBRAS) SE DEBE TENER CONTRATADA LA FISCALIZACIÓN. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:24:16 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:59:04 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|--|---|
| 2-001-98 | MEJORAMIENTO TRAMO MBOCA YATY DEL YHAGUY - SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS | * EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS. LOTE 4 |
| 2-001-99 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS | * MEJORA INTEGRAL EN LAS OPERACIONES DE PESAJE DE VEHICULOS |
| 2-002-02 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES. | * SE LOGRÓ TRAMITAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE TODOS LOS LOTES DE OBRA, LA 4TA TANDA, LOTE 2, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO 116/2018 CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA |
| 2-002-03 | MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL | <ul style="list-style-type: none"> * OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES: LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD. CASI TODAS LAS OBRAS CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. * REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A °: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS Y OTRAS OBRAS CON RECEPCIÓN PROVISORIA. * FIZCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y REEMPLAZO DE PUENTES: LOS CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS SE ENCUENTRAN FINALIZADOS, CON INFORME FINAL APROBADO. * ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DE CAMINOS Y PUENTES: INFORMES FINALES APROBADOS. -GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL: -IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE APOYO DE PUEBLOS INDÍGENAS. * AUDITORIA DEL PROGRAMA: AUDITORÍA DEL PROGRAMA: SE PROCEDIÓ A LA EXTENSIÓN DEL PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LA PRÓRROGA DEL PROYECTO HASTA EL 30/06/2024. |

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:25:36 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
18:00:53 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 2-002-04 | MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL | <p>* MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES: CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL LOTE 1 - "RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS). INICIO DE LAS OBRAS DEL LLAMADO MOPC LPI 05/ 2022-REHABILITACIÓN DEL TRAMO VILLA YGATIMI – KO'E PORA – ARROYO ITANARA, TRAMO 1.</p> <p>* REEMPLAZO DE PUENTES: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA EL LOTE 1 DEL LLAMADO 24/2018</p> <p>MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: FUERON CULMINADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INICIALES Y EN EJECUCIÓN LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DE LOS 3 LOTES ADJUDICADOS.</p> <p>* FISCALIZACIÓN DE MEJORAS DE CAMINOS VECINALES Y REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA: INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA FIRMA CONSULTORA PARA FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L1092 - TRAMO VILLA YGATIMI – KO'E PORA – ARROYO ITANARA, TRAMO 1-LLAMADO MOPC. INFORME FINAL DE LA EMPRESA DE FISCALIZACIÓN DEL LOTE 1 DEL LLAMADO 29/2018 DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.</p> <p>* GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL: ORDEN DE INICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, PROGRAMA PR-L1092. IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL PLAN DE GENERO EN OFICIOS NO TRADICIONALES CON 108 MUJERES CAPACITADAS, 20 MUJERES CON PASANTÍAS CULMINADAS.</p> <p>* AUDITORIA DEL PROGRAMA: AUDITORÍA DEL PROGRAMA: SE PROCEDIÓ A LA EXTENSIÓN DEL PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LA PRÓRROGA DEL PROYECTO HASTA EL 30/06/2025.EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA: INFORME FINAL APROBADO. EVALUACIÓN DE FINAL DEL PROGRAMA: EN PROCESO DE FIRMA DEL CONTRATO.</p> |
| 2-002-06 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL | <p>* 83,37 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ; 253 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN EL DPTO. CENTRAL; 17 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V - ARROYITO (CALLE 18 SUR) Y RAMALES; 50 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ; 128 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ</p> |
| 2-002-09 | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL | <p>* 107 KM DE CAMINOS MEJORADOS EN ZONAS CRÍTICAS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN</p> |
| 2-002-11 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL | <p>* MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE APROXIMADAMENTE DE 51 KM, DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBA Y, CAAZAPA, CAAGUAZU Y SAN PEDRO, LOGRANDO ASI INCREMENTAR Y MANTENER EL SERVICIO DE UNA PARTE DE LA RED PRIORITARIA DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL.</p> <p>* A VANCE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL DE APROXIMADAMENTE 411 ML</p> |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:27:14 -03'00'

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|--|
| 2-002-12 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES | * 13.416 KM DE CAMINOS RURALES DE SEGUNDO ORDEN MANTENIDOS POR LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACIÓN, EN LOS 17 DEPARTAMENTOS. |
| 2-002-13 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ | * 17 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYÚ. |
| 2-002-15 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ | * 24,08 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE ÑEEMBUCÚ. |
| 2-002-16 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ | * 25,35 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE PARAGUARÍ. |
| 2-002-17 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | * 56,21 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO |
| 2-002-18 | MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006 - D008 Y RAMAL IRA. LÍNEA, 33 KM | * 2,56 KM DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTES 1 Y 2. |

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | PRINCIPALES LOGROS |
|-------------------------|---|---|
| 2-003-02 | PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL | <p>* PRINCIPALES LOGROS HORQUETA: SE REGISTRARON AVANCES EN LAS REDES BÁSICAS, REDES CONDOMINIALES, MEJORAMIENTO DEL AGUA, PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO. EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE REGISTRAN AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LOS CANALES TIPO B, TIPO C, Y TIPO D.</p> <p>* PRINCIPALES LOGROS TOBATI: SE REGISTRARON AVANCES EN LAS REDES BÁSICAS, REDES CONDOMINIALES, ESTACIONES DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 2, QUE SE ENCUENTRA EN KUÑA ATY, INSTALÁNDOSE MÁS DE 1.100 METROS DE LÍNEA DE IMPULSIÓN.</p> <p>* PRINCIPALES LOGROS CAACUPÉ: CONSTRUCCIÓN REDES NUEVAS, REVISIÓN DE RED PREEXISTENTE, LÍNEA DE IMPULSIÓN DE EB1 A PTAR, MOVIMIENTO DE SUELO EN PTAR, SE EMPEZARON LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 Y AL MES DE DICIEMBRE SE TIENEN HECHAS 900 CONEXIONES. EL CONTRATISTA REANUDÓ LAS OBRAS EN LA PTAR. A FINALES DE AGOSTO REANUDARON LAS OBRAS EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y FINALMENTE, EN OCTUBRE EMPEZARON LAS OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS. SE REALIZARON VARIAS REUNIONES CON EL INTENDENTE MUNICIPAL CON EL FIN DE COORDINAR PARA LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS 185 MANZANAS PARA LAS 2800 CONEXIONES DOMICILIARIAS.</p> |
| 2-003-03 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHÍA DE ASUNCIÓN | <p>* LA PTAR VARADERO, A CARGO DEL CONSORCIO ASI PARAGUAY, SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO; SE HA EMITIDO LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS Y SE HA HECHO LA TRANSFERENCIA TOTAL AL ENTE PRESTADOR ESSAP.</p> <p>* LA PTAR BELLA VISTA, A CARGO DE LA FIRMA ACCIONA AGUA S.A. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.</p> |
| 2-003-04 | MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO | <p>* LA PTAR SAN LORENZO, A CARGO DEL CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO SE ENCUENTRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO, ACTUALMENTE EN PERIODO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASISTIDA POR EL CONTRATISTA, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A LA ESSAP.</p> |

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:30:02 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
18:02:37 -03'00'

ANEXO II



Recursos Humanos

| RECURSOS HUMANOS | | | |
|--|-------|--------|-------|
| DESCRIPCION | MUJER | HOMBRE | TOTAL |
| Total Recursos Humanos Activos (a+b) | 843 | 2634 | 3477 |
| Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a) | 693 | 2221 | 2914 |
| Recursos Humanos Contratados ^(b) | 150 | 413 | 563 |
| Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario) | 303 | 492 | 795 |
| Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento) | 123 | 219 | 342 |
| Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones | 21 | 41 | 62 |

ANEXO III

Informaciones de Género

| RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DESTINADOS A ACTIVIDADES REALACIONADAS A GENERO. | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| CANTIDAD DE FUNCIONARIOS/AS | EN GUARANIES | | |
| | TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD (a) | *EJECUCION DESTINADA A GENERO (b) | % PARTICIPACION DEL GASTO EN GENERO CON RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD $c = b/a * 100$ |
| 4 | 198.900.000 | 300.000.000 | 150,8 |
| Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género | | | |
| Obs.: El Total Ejecutado corresponde unicamente al pago de sueldo a los funcionarios que realizan tareas relacionadas a Género. | | | |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:31:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 18:03:21 -03'00'



Contactos:

Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
Teléfono: 4149362

dpe@mopc.gov.py

Consolidado y Verificado por:

- ✓ Karen Rossana Espínola: Analista Presupuestaria - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ José Luis Salinas: Analista Presupuestario - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Liz Carolina Espínola: Analista Presupuestaria - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Ramón Santos: Analista Presupuestario - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.

Revisado por:

- ✓ Juan Manuel Ferreira: Jefe - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Diana Beatriz Vera Mercado: Directora - Dirección de Planificación Económica.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.07
18:04:54 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
18:04:04 -03'00'

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 384.828.941.833 | 312.804.099.643 | 81,28 |

Total Proyecto/Actividad 384.828.941.833 312.804.099.643 81,28

Proy./Act.: 2 REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA

Resultado Inmediato: TRANSPORTES PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA RECIBEN SUBSIDIO PARA DISPONER PRECIO DE PASAJE REGULADO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA | SUBSIDIO | 8.387 | 18.360 | 218,91 | 377.192.507.049 | 372.150.120.500 | 98,66 |

Total Proyecto/Actividad 377.192.507.049 372.150.120.500 98,66

Proy./Act.: 3 CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA

Resultado Inmediato: UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO CUENTAN CON INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULARA APROBADA.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA | FISCALIZ. | 3.340 | 3.856 | 115,45 | 6.564.677.627 | 4.981.399.749 | 75,88 |

Total Proyecto/Actividad 6.564.677.627 4.981.399.749 75,88

4 FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:34:00 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:45:18 -03'00'

Proy./Act.:

Resultado Inmediato: SUPERFICIE DE AREAS GEOLOGICAS CUBIERTAS POR MAPEO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS | FISCALIZ. | 120 | 41 | 34,17 | 3.190.891.605 | 2.358.787.536 | 73,92 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 3.190.891.605 | 2.358.787.536 | 73,92 |

Proy./Act.: 5 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO

Resultado Inmediato: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO SE HALLA VINCULADA A NINGÚN INDICADOR.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO | CONTROLE S | 16.567 | 45.306 | 273,47 | 52.362.352.627 | 43.252.915.297 | 82,60 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 52.362.352.627 | 43.252.915.297 | 82,60 |

Proy./Act.: 6 FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIOMARITIMO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO | FISCALIZ. | 820 | 771 | 94,02 | 1.971.804.616 | 1.439.955.974 | 73,03 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 1.971.804.616 | 1.439.955.974 | 73,03 |

Proy./Act.: 7 REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:34:26 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:45:52 -03'00'

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIOMARITIMO.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO | CONTROLES | 50.500 | 45.377 | 89,86 | 1.622.000.000 | 143.951.667 | 8,87 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 1.622.000.000 | 143.951.667 | 8,87 |

Proy./Act.: 8 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS

Resultado Inmediato: OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS MEJORADAS Y/O MANTENIDAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS | INFORMES | 46 | 46 | 100,00 | 1.307.875.593 | 542.868.267 | 41,51 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 1.307.875.593 | 542.868.267 | 41,51 |

Proy./Act.: 9 CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO

Resultado Inmediato: CAUCE HÍDRICO DEL RÍO PILCOMAYO CONSERVADO Y DESPEJADO EN TODA SU EXTENSIÓN

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO | M3 | 3.000.000 | 801.586 | 26,72 | 93.389.844.760 | 92.823.124.375 | 99,39 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 93.389.844.760 | 92.823.124.375 | 99,39 |

Proy./Act.: 10 MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:34:39 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:46:16 -03'00'

Resultado Inmediato: ARROYOS URBANOS RECIBEN MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS | ML | 2.000 | 0 | 0,00 | 75.750.287.873 | 73.145.386.726 | 96,56 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 75.750.287.873 | 73.145.386.726 | 96,56 |

Proy./Act.: 13 SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

Resultado Inmediato: ACCESO AL MICROCENTRO DE ASUNCION MEJORADO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA | % | 10 | 10 | 100,00 | 24.107.210.527 | 24.066.150.279 | 99,83 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 24.107.210.527 | 24.066.150.279 | 99,83 |

Proy./Act.: 14 CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA

Resultado Inmediato: ACCESO AL MICROCENTRO DE ASUNCION MEJORADO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 38.871.822.162 | 21.292.671.464 | 54,78 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 38.871.822.162 | 21.292.671.464 | 54,78 |

Proy./Act.: 15 DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EDIF. HISTOR

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:34:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:46:53 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ELABORACION DE PROTOCOLO DE INTERVENCION DE EDIFICIOS HISTORICOS | % | 1 | 0 | 0,00 | 229.500.000 | 100.500.000 | 43,79 |

Total Proyecto/Actividad 229.500.000 100.500.000 43,79

Proy./Act.: 16 RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES

Resultado Inmediato: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEJORADAS Y/O MANTENIDAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 5 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 1.883.206.679 | 1.883.206.679 | 100,00 |

Total Proyecto/Actividad 1.883.206.679 1.883.206.679 100,00

Proy./Act.: 19 CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

Resultado Inmediato: .

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PENITENCIARIA (7 BLOQUES) Y EQUIPAMIENTO EN CIUDAD DEL ESTE | % | 1 | 0 | 0,00 | 19.392.392.126 | 19.392.392.126 | 100,00 |

Total Proyecto/Actividad 19.392.392.126 19.392.392.126 100,00

Proy./Act.: 20 CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA

Resultado Inmediato: COMPLEJO PENITENCIARIO CONSTRUIDO Y EQUIPADO

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:35:04 -03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:47:12 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PENITENCIARIA (7BLOQUES) Y EQUIPAMIENTO EN EMBOSCADA. | % | 20 | 20 | 100,00 | 32.409.115.502 | 19.993.735.724 | 61,69 |

Total Proyecto/Actividad 32.409.115.502 19.993.735.724 61,69

Proy./Act.: 21 SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

Resultado Inmediato: OFICINAS DE GOBIERNO Y AREAS COMUNES DEL PUERTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE GOBIERNO, AREAS COMUNES PUERTOS Y RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO | % | 8 | 7 | 81,25 | 21.983.850.333 | 15.674.802.602 | 71,30 |
| 4 | ADMINISTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 6.495.233.910 | 1.643.695.000 | 25,31 |

Total Proyecto/Actividad 28.479.084.243 17.318.497.602 60,81

Proy./Act.: 23 CAPACITACIÓN Y MEJOR.FORM EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIPE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 3.579.030.604 | 500.000.000 | 13,97 |

Total Proyecto/Actividad 3.579.030.604 500.000.000 13,97

Proy./Act.: 24 CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:35:16 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:47:32 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | FISCALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN FRANJA COSTERA SUR | INFORMES | 12 | 14 | 116,67 | 18.517.739.771 | 11.554.483.808 | 62,40 |

Total Proyecto/Actividad 18.517.739.771 11.554.483.808 62,40

Proy./Act.: 26 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PARAGUAY ASUNCIÓN - CHACO I

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ASUNCIÓN - CHACO-I | KM. | 2 | 2 | 100,00 | 586.082.589.255 | 573.197.211.397 | 97,80 |

Total Proyecto/Actividad 586.082.589.255 573.197.211.397 97,80

Proy./Act.: 27 AMPLIACIÓN DEF. COSTERA CIUDAD DE PILAR

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR | KM. | 3 | 3 | 100,00 | 378.417.255.928 | 368.754.771.898 | 97,45 |

Total Proyecto/Actividad 378.417.255.928 368.754.771.898 97,45

Proy./Act.: 28 MEJORAMIENTO INTERSECCIÓN TRES BOCAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:35:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:47:56 -03'00'

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|---|---|------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 2 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 61.288.150.062 | 31.676.259.954 | 51,68 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 61.288.150.062 | 31.676.259.954 | 51,68 |

Proy./Act.: 29 MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN | KM. | 1.800 | 1.050 | 58,33 | 231.415.971.832 | 160.325.375.310 | 69,28 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 231.415.971.832 | 160.325.375.310 | 69,28 |

Proy./Act.: 30 DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES | M3 | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 106.093.568.811 | 93.603.413.802 | 88,23 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 106.093.568.811 | 93.603.413.802 | 88,23 |

Proy./Act.: 32 RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTORNO INMEDIATO | % | 8 | 8 | 100,00 | 30.655.562.964 | 25.043.690.255 | 81,69 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 30.655.562.964 | 25.043.690.255 | 81,69 |

Proy./Act.: 34 SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:35:42 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:48:14 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 4.980.992.947 | 4.980.992.947 | 100,00 |

Total Proyecto/Actividad 4.980.992.947 4.980.992.947 100,00

Proy./Act.: 39 CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR | % | 7 | 7 | 100,00 | 21.879.166.251 | 10.051.518.559 | 45,94 |

Total Proyecto/Actividad 21.879.166.251 10.051.518.559 45,94

Proy./Act.: 40 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO | % | 100 | 56 | 56,00 | 71.015.575.486 | 67.867.755.044 | 95,57 |

Total Proyecto/Actividad 71.015.575.486 67.867.755.044 95,57

Proy./Act.: 41 EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:35:53 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:48:37 -03'00'

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|---|------|-------------|-------------|--------|
| 1 | EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 946.269.536 | 946.269.536 | 100,00 |
|---|--|-----|---|---|------|-------------|-------------|--------|

Total Proyecto/Actividad 946.269.536 946.269.536 100,00

Proy./Act.: 42 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN | % | 100 | 27 | 27,00 | 104.874.078.039 | 97.783.492.726 | 93,24 |

Total Proyecto/Actividad 104.874.078.039 97.783.492.726 93,24

Proy./Act.: 44 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAEST DEL EDIF CENTRAL M.NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | % | 7 | 7 | 100,00 | 5.972.344.933 | 5.189.879.913 | 86,90 |

Total Proyecto/Actividad 5.972.344.933 5.189.879.913 86,90

Proy./Act.: 46 CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POTABLE Y ACC.VIAL PENITENCIARIA MG

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCION SIST. AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG | % | 9 | 0 | 0,00 | 22.074.094.050 | 18.552.151.880 | 84,04 |

Total Proyecto/Actividad 22.074.094.050 18.552.151.880 84,04

Proy./Act.: 47 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES RESERVA BCO SAN MIGUEL, ASUNCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:36:06 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:48:58 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 48 CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO ECO-INCLUSIVO DE ASUNCIÓN

Resultado Inmediato: .

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 49 MEJORAMIENTO Y REVITALIZACIÓN URBANÍSTICA DEL CHA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 50 MEJORAMIENTO DEL PARQUE CABALLERO, ASUNCIÓN.

Resultado Inmediato: .

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:36:21 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:49:18 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 51 CONSTRUCCIÓN SISTEMA PLUVIAL, CLOACAL Y AV. COSTANERA PILAR

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL Y CLOACAL | % | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL Y AVENIDA COSTANERA | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 52 DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL

Resultado Inmediato: N/A

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL | UNIDADES | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 53 ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES

Resultado Inmediato: NO APLICA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:36:35 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:49:43 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Proy./Act.: 4 SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 3.719.051.769 | 209.772.000 | 5,64 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 3.719.051.769 | 209.772.000 | 5,64 |

Proy./Act.: 5 MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 4.128.620.898 | 1.565.721.538 | 37,92 |
| 2 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS | KM. | 960 | 960 | 100,00 | 242.850.232.333 | 236.215.087.768 | 97,27 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 246.978.853.231 | 237.780.809.306 | 96,28 |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:36:48 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:50:09 -03'00'

Proy./Act.: 7 MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 8 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). | KM. | 684 | 463 | 67,72 | 15.565.653.658 | 9.699.595.862 | 62,31 |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY. | KM. | 1 | 0 | 0,00 | 19.991.854.828 | 8.802.449.907 | 44,03 |
| 12 | CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL | % | 20 | 0 | 0,00 | 6.704.655.143 | 151.068.830 | 2,25 |
| 13 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 7.677.825.087 | 2.393.663.628 | 31,18 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 49.939.988.716 | 21.046.778.227 | 42,14 |

Proy./Act.: 8 MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 5 | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA ACCESO AL PUERTO 2 FRONTERAS | KM. | 7 | 7 | 100,29 | 52.846.514.996 | 52.846.514.996 | 100,00 |
| 11 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 186.723.517.252 | 121.329.524.560 | 64,98 |
| 12 | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE ACCESO AL PUERTO CAMPICHUELO | KM. | 16 | 16 | 97,31 | 54.704.460.984 | 46.166.760.209 | 84,39 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 294.274.493.232 | 220.342.799.765 | 74,88 |

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:37:02 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:50:32 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6. | KM. | 6 | 8 | 133,33 | 65.803.500.000 | 49.910.473.616 | 75,85 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 65.803.500.000 | 49.910.473.616 | 75,85 |

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: DESVIO ALBERDI - PILAR | KM. | 42 | 25 | 60,48 | 178.336.192.223 | 119.895.815.591 | 67,23 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 178.336.192.223 | 119.895.815.591 | 67,23 |

Proy./Act.: 12 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN COR, PAR, CAG, GUA, CAZ

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REHABILITACION DE TRAMOS VIALES (CREMA): CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU | KM. | 11 | 0 | 0,00 | 70.371.470.254 | 67.945.298.921 | 96,55 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES (CREMA): CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU | KM. | 330 | 830 | 251,63 | 22.744.473.574 | 21.255.875.121 | 93,46 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 93.115.943.828 | 89.201.174.042 | 95,80 |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:45:51 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:51:23 -03'00'

Proy./Act.: 13 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | MANTENIMIENTO CREMA, RUTA N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO - PTO. ANTEQUERA. | KM. | 1.070 | 981 | 91,70 | 16.144.897.983 | 14.151.374.111 | 87,65 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 16.144.897.983 | 14.151.374.111 | 87,65 |

Proy./Act.: 14 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLETA - ALBERDI

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REHABILITACION RUTA VILLETA - ALBERDI: DESVIO VILLETA-KM 40. LONG. 40 KM | KM. | 11 | 11 | 100,00 | 6.407.094.914 | 6.039.480.640 | 94,26 |
| 2 | MANTENIMIENTO RUTA VILLETA - ALBERDI. TRAMO: DESVIO VILLETA - KM40. LONG 40 KM | KM. | 480 | 240 | 50,00 | 9.579.044.427 | 7.554.884.425 | 78,87 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 15.986.139.341 | 13.594.365.065 | 85,04 |

Proy./Act.: 15 HABILITACIÓN DE LA RED PAV., DPTOS DE MISIONES E ITAPÚA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA. TRAMO: SAN JUAN BAUTISTA-CNEL.BOGADO-ENCARNACION | KM. | 2.028 | 2.028 | 100,00 | 38.884.583.203 | 23.980.321.340 | 61,67 |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:46:04 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:51:45 -03'00'

Total Proyecto/Actividad 38.884.583.203 23.980.321.340 61,67

Proy./Act.: 16 HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. S. PEDRO, CAAG. Y CANIND.

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA EN LOS DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU, CANINDEYU | KM. | 536 | 50 | 9,40 | 91.024.683.749 | 81.178.414.663 | 89,18 |

Total Proyecto/Actividad 91.024.683.749 81.178.414.663 89,18

Proy./Act.: 17 CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 3.288.875.977 | 2.812.070.585 | 85,50 |

Total Proyecto/Actividad 3.288.875.977 2.812.070.585 85,50

Proy./Act.: 25 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM 21.8-170.3

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MANTENIMIENTO (CREMA),RUTA N° 3, TRAMO: KM. 21,8 - 170,3 | KM. | 1.782 | 1.782 | 100,00 | 24.097.996.788 | 2.568.996.785 | 10,66 |

Total Proyecto/Actividad 24.097.996.788 2.568.996.785 10,66

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:46:17 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:52:20 -03'00'

Proy./Act.: 26 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM 225 - 358.4

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICE DE SERVICIOS (CREMA).TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR | KM. | 1.601 | 1.601 | 99,99 | 33.617.281.813 | 5.214.769.758 | 15,51 |

Total Proyecto/Actividad 33.617.281.813 5.214.769.758 15,51

Proy./Act.: 30 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 31 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION SUR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 40 CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:46:31 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:52:46 -03'00'

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 41 CONSTRUCCIÓN ASFALTO S/ EMPEDRADOS - REGION SUR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 22.518.637 | 0 | 0,00 | |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | | 22.518.637 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 43 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION NORESTE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada | % |
| 1 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 3.565.483.212 | 2.582.126.220 | 72,42 | |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | | 3.565.483.212 | 2.582.126.220 | 72,42 |

Proy./Act.: 45 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:46:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:53:09 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 46 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 10.047.937.824 | 4.127.320.745 | 41,08 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 10.047.937.824 | 4.127.320.745 | 41,08 |

Proy./Act.: 48 CONSTRUCCIÓN PAVMENTACION NARANJAL SAN CRISTOBAL RUTA 6

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 4.033.435.702 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 4.033.435.702 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 49 AMPLIACIÓN Y DUPLICACIÓN DE LAS RUTAS 2 Y 7

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
 Fecha: 2024.02.01 09:46:58 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
 Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
 Fecha: 2024.02.06 08:53:34 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CATASTRO FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7 | INFORMES | 24 | 10 | 41,67 | 846.700.759.998 | 815.934.618.567 | 96,37 |

Total Proyecto/Actividad 846.700.759.998 815.934.618.567 96,37

Proy./Act.: 50 MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CATASTRO, FISCALIZACION Y SUPERVISION PAVIMENTACION ASFALTICA RUTA LOMA PLATA- CARMELO PERALTA | INFORMES | 24 | 24 | 100,00 | 18.458.944.243 | 12.111.426.710 | 65,61 |

Total Proyecto/Actividad 18.458.944.243 12.111.426.710 65,61

Proy./Act.: 51 CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 52 MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU. - EMP. RN 10

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:47:13 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:54:00 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RUTA N° 13, CAAGUAZU - EMPALME RUTA N° 10 | KM. | 121 | 120 | 99,17 | 10.245.328.544 | 10.191.019.148 | 99,47 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 10.245.328.544 | 10.191.019.148 | 99,47 |

Proy./Act.: 53 MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN N. - EMP. RN6

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO | KM. | 23 | 23 | 100,00 | 54.745.764.012 | 37.016.361.553 | 67,62 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 54.745.764.012 | 37.016.361.553 | 67,62 |

Proy./Act.: 54 HABILITACIÓN Y MANT. DE VÍAS DE ACC. AL AREA METROP. DE ASU

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 55 HABILITACIÓN Y MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SJB

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:47:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:54:25 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUIINDY- VILLA FLORIDA-SAN JUAN B | KM. | 1.025 | 854 | 83,32 | 33.589.502.330 | 22.351.817.201 | 66,54 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 33.589.502.330 | 22.351.817.201 | 66,54 |

Proy./Act.: 56 HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REHABILITACION DE CARRETERAS CREMA TRAMO: POZO COLORADO-CONCEPCION, LONG. 146,04 KM | KM. | 65 | 1 | 2,02 | 39.287.781.812 | 27.673.208.398 | 70,44 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CREMA TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION, LONG. 146,04 KM | KM. | 1.170 | 442 | 37,75 | 15.735.242.061 | 11.976.948.733 | 76,12 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 55.023.023.873 | 39.650.157.131 | 72,06 |

Proy./Act.: 57 HABILITACIÓN Y MANT. RUTA NACIONAL N° 9 Y ACC. COL. MENONIT

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REHABILITACIÓN, PAVIMENTACION DE LA PROG. 50+000 - PROG. 525 Y ACCESOS - TOTAL 553 KM | KM. | 162 | 162 | 100,00 | 799.657.519.977 | 734.834.753.317 | 91,89 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 799.657.519.977 | 734.834.753.317 | 91,89 |

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:47:49 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:55:00 -03'00'

Proy./Act.: 58 MEJORAMIENTO RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 59 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | KM. | 12 | 12 | 100,00 | 318.699.920.862 | 181.622.312.127 | 56,99 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 318.699.920.862 | 181.622.312.127 | 56,99 |

Proy./Act.: 60 CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 2.140.380.886 | 204.834.715 | 9,57 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 2.140.380.886 | 204.834.715 | 9,57 |

Proy./Act.: 61 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO

USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:48:03 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:55:23 -03'00'

Resultado Inmediato:

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 28.854.278.630 | 19.850.746.283 | 68,80 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 28.854.278.630 | 19.850.746.283 | 68,80 |

Proy./Act.: 62 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAZAPA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 63 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CORDILLERA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 3.570.126.588 | 3.570.126.588 | 100,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 3.570.126.588 | 3.570.126.588 | 100,00 |

Proy./Act.: 64 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:48:17 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:56:10 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 2.474.393.248 | 1.324.226.372 | 53,52 |

Total Proyecto/Actividad 2.474.393.248 1.324.226.372 53,52

Proy./Act.: 65 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ITAPUA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 3.141.621.102 | 2.241.894.813 | 71,36 |

Total Proyecto/Actividad 3.141.621.102 2.241.894.813 71,36

Proy./Act.: 66 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CENTRAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 7.048.634.942 | 1.748.465.605 | 24,81 |

Total Proyecto/Actividad 7.048.634.942 1.748.465.605 24,81

Proy./Act.: 67 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO PARAGUARI

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:48:30 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:56:34 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 68 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO GUAIRA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 4.865.675.265 | 832.201.624 | 17,10 |

Total Proyecto/Actividad 4.865.675.265 832.201.624 17,10

Proy./Act.: 69 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 14.852.222.713 | 14.358.153.162 | 96,67 |

Total Proyecto/Actividad 14.852.222.713 14.358.153.162 96,67

Proy./Act.: 70 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
 Fecha: 2024.02.01 09:48:48 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
 Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
 Fecha: 2024.02.06 08:57:07 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 1.614.340.301 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 1.614.340.301 0 0,00

Proy./Act.: 71 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO MISIONES

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 5.200.793.982 | 5.200.793.982 | 100,00 |

Total Proyecto/Actividad 5.200.793.982 5.200.793.982 100,00

Proy./Act.: 72 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CANINDEYU

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 13.974.798.292 | 1.884.241.803 | 13,48 |

Total Proyecto/Actividad 13.974.798.292 1.884.241.803 13,48

Proy./Act.: 73 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CONCEPCION

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:49:37 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:57:40 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 2.702.934.708 | 2.702.934.708 | 100,00 |

Total Proyecto/Actividad 2.702.934.708 2.702.934.708 100,00

Proy./Act.: 75 CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO AL 2° PUENTE INTERNACIONAL CON BRASIL | KM. | 2 | 1 | 50,00 | 287.106.145.704 | 197.890.503.398 | 68,93 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARCO SOBRE EL RÍO MONDAY | ML | 1 | 1 | 50,00 | 11.842.705.207 | 10.983.292.923 | 92,74 |

Total Proyecto/Actividad 298.948.850.911 208.873.796.321 69,87

Proy./Act.: 76 AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN, REHAB. Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PTO. FALCÓN | KM. | 28 | 20 | 71,43 | 124.766.461.234 | 110.169.774.631 | 88,30 |

Total Proyecto/Actividad 124.766.461.234 110.169.774.631 88,30

Proy./Act.: 78 MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:49:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:58:37 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | KM. | 50 | 50 | 100,00 | 515.825.581.475 | 484.876.118.182 | 94,00 |

Total Proyecto/Actividad 515.825.581.475 484.876.118.182 94,00

Proy./Act.: 79 MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | KM. | 30 | 30 | 100,00 | 128.568.717.057 | 117.699.110.883 | 91,55 |

Total Proyecto/Actividad 128.568.717.057 117.699.110.883 91,55

Proy./Act.: 80 CONSTRUCCIÓN PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO ESTE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 82 SP PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:50:34 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:59:03 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 83 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS II PG P13

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 86 SP MEJ., GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL PY (BIRF 7406)

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD.

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 3.244.212.816 | 1.918.350.000 | 59,13 |

Total Proyecto/Actividad 3.244.212.816 1.918.350.000 59,13

Proy./Act.: 87 SP OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10 (CAF-COMP,RN 10)

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:50:53 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:00:16 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 88 MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - YBYRATY

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 10.708.754.545 | 10.708.754.545 | 100,00 |

Total Proyecto/Actividad 10.708.754.545 10.708.754.545 100,00

Proy./Act.: 92 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | CONSTRUCCION DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PUERTO INDIO | KM. | 1 | 0 | 0,00 | 52.935.465.234 | 29.433.003.453 | 55,60 |

Total Proyecto/Actividad 52.935.465.234 29.433.003.453 55,60

Proy./Act.: 93 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO'1-GRAL BRUGUEZ

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:51:11 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:00:43 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA - RUTA NACIONAL N° 12 | KM. | 1 | 0 | 0,00 | 176.756.506.292 | 170.818.146.566 | 96,64 |

Total Proyecto/Actividad 176.756.506.292 170.818.146.566 96,64

Proy./Act.: 94 MEJORAMIENTO TRAMO PEDRO J CABALLERO - CAP. BADO - YPEJHU

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 3.000.000.000 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 3.000.000.000 0 0,00

Proy./Act.: 95 MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE CENTINELA POZO HONDO 320KM | KM. | 2 | 0 | 0,00 | 113.095.611.739 | 93.221.812.354 | 82,43 |

Total Proyecto/Actividad 113.095.611.739 93.221.812.354 82,43

Proy./Act.: 97 MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD.

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:51:31 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:01:16 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 98 MEJORAMIENTO MBOCAYATY DEL YHAGUY-SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Resultado Inmediato: .

*
*
*

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 4.076.000.000 | 4.075.678.694 | 99,99 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 4.076.000.000 | 4.075.678.694 | 99,99 |

Proy./Act.: 99 MEJORAMIENTO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA | KM. | 200 | 0 | 0,00 | 41.111.234.842 | 30.000.934.745 | 72,98 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 41.111.234.842 | 30.000.934.745 | 72,98 |

Programa: 2 TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

Proy./Act.: 1 SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:51:57 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:01:42 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA NACIONAL CAMINOS RURALES 2° ETAPA FASE II | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 4.339.056.386 | 3.786.426.287 | 87,26 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 4.339.056.386 | 3.786.426.287 | 87,26 |

Proy./Act.: 2 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 10.619.280.755 | 8.287.910.495 | 78,05 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 10.619.280.755 | 8.287.910.495 | 78,05 |

Proy./Act.: 3 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A° | ML | 183 | 88 | 48,25 | 21.804.323.271 | 13.311.457.777 | 61,05 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 31.306.273.680 | 13.752.280.985 | 43,93 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 53.110.596.951 | 27.063.738.762 | 50,96 |

Proy./Act.: 4 MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL

CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:52:48 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:02:08 -03'00'

Resultado Inmediato:

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS | KM. | 749 | 614 | 82,00 | 68.060.780.417 | 58.018.576.865 | 85,25 |
| 4 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO 160 KM CAMINOS VECINALES EN REGION ORIENTAL | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 17.928.343.479 | 13.717.230.556 | 76,51 |
| 5 | FISCALIZACIÓN DE LA REHAB. CAMINOS VECINALES, REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A° | INFORMES | 24 | 26 | 108,33 | 6.188.810.919 | 3.517.506.591 | 56,84 |
| 6 | REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A° | ML | 122 | 57 | 46,94 | 20.696.768.335 | 12.083.519.362 | 58,38 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 112.874.703.150 | 87.336.833.374 | 77,38 |

Proy./Act.: 6 CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS R. ORIENTAL

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 5 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: CONST. DE CAMINOS VEC.RURALES NO PAVIM.EN LA R.O. | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 21.241.073.145 | 21.241.073.145 | 100,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 21.241.073.145 | 21.241.073.145 | 100,00 |

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:53:07 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:02:33 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 3 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.O. | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 1.956.375.067 | 1.480.805.926 | 75,69 |

Total Proyecto/Actividad **1.956.375.067** **1.480.805.926** **75,69**

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.OCCIDENTAL

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 4 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONST. DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.OCCIDENTAL | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 165.313.656 | 51.269.724 | 31,01 |

Total Proyecto/Actividad **165.313.656** **51.269.724** **31,01**

Proy./Act.: 9 CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENT. R. ORIENTAL

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 569.310.851 | 509.180.255 | 89,44 |

Total Proyecto/Actividad **569.310.851** **509.180.255** **89,44**

Proy./Act.: 11 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA RO

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:53:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:03:24 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES | KM. | 49 | 36 | 72,82 | 143.861.401.980 | 116.603.330.208 | 81,05 |
| 2 | CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO | ML | 618 | 365 | 59,01 | 53.718.725.052 | 42.342.293.928 | 78,82 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 197.580.127.032 | 158.945.624.136 | 80,45 |

Proy./Act.: 12 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION | KM. | 13.416 | 13.416 | 100,00 | 233.998.924.988 | 208.266.901.815 | 89,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 233.998.924.988 | 208.266.901.815 | 89,00 |

Proy./Act.: 13 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC.PAV. Y NO PAV.DPTO.CANINDEYU

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 4.843.487.774 | 4.843.487.774 | 100,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 4.843.487.774 | 4.843.487.774 | 100,00 |

Proy./Act.: 14 CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. CAAZAPA

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:53:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:03:53 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 15 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV. Y NO PAV.DPTO ÑEEMBUCU

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 8.059.419.214 | 8.059.419.214 | 100,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 8.059.419.214 | 8.059.419.214 | 100,00 |

Proy./Act.: 16 CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. PARAGUARI

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 1.768.173.536 | 1.667.732.002 | 94,32 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 1.768.173.536 | 1.667.732.002 | 94,32 |

Proy./Act.: 17 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV.Y NO PAV.DPTO SAN PEDRO

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:53:52 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:04:33 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 15.492.636.431 | 15.492.636.431 | 100,00 |

Total Proyecto/Actividad 15.492.636.431 15.492.636.431 100,00

Proy./Act.: 18 MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006-D008 Y RAMAL 1A LINEA, 33KM

Resultado Inmediato: MEJORAMIENTO TRAMO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTR DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO ES AGRICOLA SIDEPAR RUTA 13 DPTO SAN PEDRO Y CAAGU | KM. | 12 | 3 | 22,17 | 15.004.628.111 | 14.749.205.571 | 98,30 |

Total Proyecto/Actividad 15.004.628.111 14.749.205.571 98,30

Proy./Act.: 19 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE CAPIATÁ

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE CAPIATÁ | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 20 MEJORAMIENTO CAMINOS DISTRITALES SAN LORENZO

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:54:09 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:05:05 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRIALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 21 MEJORAMIENTO CAMINOS DISTRIALES DE ÑEMBY

Resultado Inmediato:

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRIALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE ÑEMBY | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 22 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRIALES DE AREGUÁ

Resultado Inmediato:

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRIALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE AREGUÁ | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 23 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRIALES DE ITÁ

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:54:27 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:05:33 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE ITÁ | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 24 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE GUARAMBARÉ

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE GUARAMBARÉ | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 25 MEJORAMIENTO DE TRAMO VECINAL CRISTO REY-CARPA CUE

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO VECINAL CRISTO REY - ASENTAMIENTO 24000 - A NORTE-CARPA CUE | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 26 MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL MAINUMBY-POZO 5

Resultado Inmediato:

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:54:43 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:06:03 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | OBRAS DE MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL MAINUMBY-POZO 5 | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 27 MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL CELANO - ARROYO NORTE

Resultado Inmediato:

491

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | OBRAS DE MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL CELANO-ARROYO NORTE | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 28 MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL CARAYAO-CERRO CORÁ I-NICOLÁS BO

Resultado Inmediato:

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | OBRAS DE MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL: CARAYAO - CERRO CORAI - NICOLA BO | KM. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Programa: 3 ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1 SP PROYECTO ACUEDUCTO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
 Firmado digitalmente por
 JUAN MANUEL FERREIRA
 VAZQUEZ
 Fecha: 2024.02.01
 09:55:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
 Firmado digitalmente
 por DIANA BEATRIZ
 VERA MERCADO
 Fecha: 2024.02.06
 09:06:34 -03'00'

Proy./Act.:

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 2 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO. | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 1.148.429.041 | 177.132.164 | 15,42 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 1.148.429.041 | 177.132.164 | 15,42 |

Proy./Act.: 2 SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO | KM. | 1 | 2 | 200,00 | 6.340.808.290 | 6.221.167.702 | 98,11 |
| 2 | SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDADES INTERMEDIAS Y SU FISCALIZACIÓN | KM. | 22 | 3 | 13,64 | 69.000.467.651 | 39.752.169.667 | 57,61 |
| 6 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE: CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 10.173.936.525 | 5.801.959.498 | 57,03 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 85.515.212.466 | 51.775.296.867 | 60,55 |

Proy./Act.: 3 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANT. DE LA BAH. ASUNCIÓN

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADAS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:55:07 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:07:03 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 4 | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHIA DE ASUNCIÓN | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 2.878.400.000 | 1.924.891.214 | 66,87 |
| 5 | PLANTAS DE PRE-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACIÓN DE BOMBEO CONSTRUIDAS | % | 9 | 7 | 75,22 | 43.383.064.751 | 26.471.857.875 | 61,02 |

Total Proyecto/Actividad 46.261.464.751 28.396.749.089 61,38

Proy./Act.: 4 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADAS

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 6 | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 2.138.222.340 | 1.626.209.941 | 76,05 |
| 7 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADA | % | 6 | 6 | 95,50 | 39.548.221.522 | 20.871.128.716 | 52,77 |

Total Proyecto/Actividad 41.686.443.862 22.497.338.657 53,97

Proy./Act.: 5 MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT DE CUENCA LAMBARÉ

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CUENCA LAMBARÉ | % | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01

09:55:41 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06

09:07:33 -03'00'

Proy./Act.: 6 MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT DE CDE Y PTE FRANCO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | % | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE | % | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR PARA LA CUENCA M ROQUE ALONSO

Resultado Inmediato: N/A

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO | % | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO - SAN IGNACIO | % | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Proy./Act.: 9 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SANTA RITA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:55:57 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:08:09 -03'00'

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO - SANTA RITA | % | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 10 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA CARAPEGUA

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO - CARAPEGUÁ | % | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SIST DE AGUA STA ROSA AGUARAY

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|---|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO - SANTA ROSA DEL AGUARAY | % | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 12 CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES DEL ARROYO SAN LORENZO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:56:16 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:08:59 -03'00'

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|------|----------|----------|-------------|
| 1 | OBRAS DE SANEAMIENTO DE ARROYOS | % | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Clase Prog.: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Proy./Act.: 1 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO

| N° | Denominación | Datos al Mes 12 del Año 2023 | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------|------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Metas | | | | Ejecución Financiera | | |
| | | Actividad/Obra | Unidad | Meta Anual | Avance Acumulado | % | Plan Financiero Anual | Ejecución Acumulada |
| 1 | TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO | ADM | 0 | 0 | 0,00 | 61.428.484.914 | 57.338.092.092 | 93,34 |
| Total Proyecto/Actividad | | | | | | 61.428.484.914 | 57.338.092.092 | 93,34 |
| Total Entidad | | | | | | 8.582.489.265.241 | 7.257.707.832.019 | 84,56 |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
 Fecha: 2024.02.01 09:56:33 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
 Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
 Fecha: 2024.02.06 09:09:43 -03'00'